



**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova - Republic of Kosovo**

**ZYRA E RREGULLATORIT PËR ENERGIJË**  
**REGULATORNI URED ZA ENERGIJU**  
**ENERGY REGULATORY OFFICE**



**Priština, 20. decembar 2018.**  
**Kod RUE-a: V\_1077\_2018**

**Odbor Regulatornog ureda za energiju,**

**Na osnovu:**

- Člana 9, stav 1, tačka 1.7, člana 15, stav 1, tačka 1.15, člana 25, člana 26. stav 1, tačka 1.2. i člana 43. stav 1. Zakona o energetsom regulatoru (br. 05/L-184);
- Člana 16, stav 5. Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta na osnovu obnovljivih izvora energije ;
- Odluke o izdavanju konačne odluke V\_660\_2014 od 11. novembra 2014. godine izdata kompaniji "Matkos Group" DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, HE Vica sa instaliranim kapacitetom od 4,6 MW, KZ Drajkovce, Opština Štrpce;
- Odluke V\_864\_2016 od 25. novembra 2016. godine za produženje roka važnosti Odluke o konačnom odobrenju V\_660\_2014 od 11. novembra 2014, izdata kompaniji "Matkos Group" DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, HE Vica sa instaliranim kapacitetom od 4,6 MW, KZ Drajkovce, Opština Štrpce,
- Odluke V\_932\_2018 od 29. marta 2018. godine za produženje roka važnosti Odluke o konačnom odobrenju V\_660\_2014 od 11. novembra 2014, izdata kompaniji "Matkos Group" DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, HE Vica sa instaliranim kapacitetom od 4,6 MW, KZ Drajkovce, Opština Štrpce,
- Zahteva za produženje roka važenja Odluke o konačnom odobravanju V\_660\_2014 od 11. novembra 2014 za još 12 (meseci), za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, HE Vica sa instaliranim kapacitetom od 4,6 MW, KZ Drajkovce, Opština Štrpce, od 02.11.2018. br. prot. 208/18 kompanije "Matkos Group" DOO, sa adresom: ulica "Veternik " 10000, Priština, Republika Kosovo;

**na sednici održanoj dana 20. decembar 2018. godine, donosi sledeću:**

## **ODLUKU**

- I. USVAJA SE** zahtev kompanije „Matkos Group“ DOO, i **PRODUŽAVA SE** rok važnosti Odluke o konačnom odobrenju V\_660\_2014 od 11. novembra 2016, za izgradnju hidroelektrane HE Vica sa instaliranom kapacitetu od 4,6 MW, KZ Drajkovac, Opština Štrpce za još 12 (dvanaest) meseci, odnosno do **11. novembra 2019. godine za završetak izgradnje hidroelektrane.**



## Obrazloženje

- RUE dana 29. 03.2013. godine od kompanije „Matkos Group“ DOO, je primio aplikaciju za dobijanje odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, u reci Lepenac, sa 4 (četiri) proizvodne jedinice, HE Štrpce sa instaliranim kapacitetom od 2,47 MW, HE Bitinje 2,1 MW, HE Vica 2,5 MW i HE Brod 2,5 MW, svaka u opštini Štrpce.
- Odbor Regulatornog ureda za energiju, nakon analize dokaza koje je predočila kompanija "Matkos Group", DOO je odlučio da aplikant je dokazao usklađenost za realizaciju projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta iz vode i doneo je odluku o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V\_541\_2013 od 28. juna 2013. godine, odluku o obaveštenju o preliminarnom odobrenju ne podrazumeva i izdavanje odobrenja, dok ne budu ispunjeni uslovi utvrđeni u Pravilu o postupku odobravanja za izgradnju novih kapaciteta.
- RUE je dana 19.06.2014 od kompanije "Matkos Group" DOO primio zahtev za pretvaranje odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode u konačnom odobrenju za HC Bitinje i HC Vica, ujedinjeni u hidroelektrani instaliranog kapaciteta snage 4,6 MW, na lokaciji "Drejkovac", u reci Lepenac, KZ Drejkovac, opština Štrpce, prilažući dokaze izdate od nadležnih organa za ispunjavanje svih ekoloških zahteva, pravo na korišćenje zemljišta, prava na korišćenje vode, građevinsku dozvolu i druge zakonske zahteve koji se odnose na prirodu projekta prema važećim zakonodavstvom.
- Odbor Regulatornog ureda za energiju je 11.11.2014. godine odlučio da kompaniji "Matkos Group" DOO izdaje konačno odobrenje V\_660\_2014 o izgradnji novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, za HE Vica sa instaliranim kapacitetom od 4,6 MW, za proizvodnu jedinicu koja će se postaviti u Drejkovcu, KZ Drejkovac, opština Štrpce.
- RUE je dana 10.11.2016. od kompanije "Matkos Group" DOO primio zahtev za produženje roka važnosti Odluke o konačnom odobrenju V\_660\_2014 od 11. novembra 2014, za HE Vicu sa instaliranim kapacitetom od 4,6 MW **za nastavak izgradnje za još jednu (1) godinu, odnosno do 11. novembra 2017. godine.**
- Odbor RUE-a, na svom sastanku održanom 25. novembra 2016. godine, nakon razmatranja i procene zahteva i odgovarajućih dokaza, odobrio je zahtev kompanije "Matkos Group" DOO, i odlukom V\_864\_2016 odlučio je da se dozvoli produženje roka važnosti Odluke o konačnom odobrenju V\_660\_2014 od 11. novembra 2014. godine za još jednu (1) godinu, odnosno do 11. novembra 2016. godine, u skladu sa zakonskim odredbama Pravila o postupku odobrenja.
- RUE dana 06.11.2017. godine od strane kompanije "Matkos Group" DOO je primio zahtev za produženje roka važnosti Odluke o konačnom odobrenju V\_660\_2014 od 11. novembra 2014. godine, produžen Odlukom V\_864\_2016 od 25. novembra 2016. godine, za HE Vica sa instaliranim kapacitetom od 4,6 MW, za još jedan dodatan rok **za produženje perioda izgradnje za još 12 (dvanaest) meseci, odnosno do 11. novembra 2018. godine.**



- Odbor RUE-a, na svom sastanku održanom 29. novembra 2016. godine, nakon razmatranja i procene zahteva i odgovarajućih dokaza, odobrio je zahtev kompanije "Matkos Group" DOO i odlukom V\_932\_2018 odlučio je da se dozvoli produženje roka važnosti Odluke o konačnom odobrenju V\_660\_2014 od 11. novembra 2014. godine za još dvanaest (12) meseci, odnosno do 11. novembra 2018. godine, u skladu sa zakonskim odredbama Pravila o postupku odobrenja.
- RUE dana 02.11.2017. godine od strane kompanije "Matkos Group" DOO je primio zahtev za produženje roka važnosti Odluke o konačnom odobrenju V\_660\_2014 od 11. novembra 2014. godine, za HE Vica sa instaliranim kapacitetom od 4,6 MW, za dodatan rok **za završetak izgradnje za još 12 (dvanaest) meseci, odnosno do 11. novembra 2019. godine.**
- Kompanija "Matkos Group" DOO, u svom zahtevu je izjasnila da: razlozi zbog kojih su bili primorani da podnesu zahtev za produženje roka su zbog prepreka koje su nastale izvan kontrole kompanije koje su uticale na izgradnju ove hidroelektrane.
- Kompanija "Matkos Group" DOO, je objasnila da projekat HE Vica za skoro dve godine od izdavanja konačnog odobrenja nije mogla nastaviti sa realizacijom projekta, jer su naišli na prepreke od zajednice tog područja i uprkos činjenici da su organizovane javne rasprave u cilju informisanja o projektu a kada su počeli radovi, organizovani su protesti koji su ometali dinamiku izvođenja radova.
- Također, je objasnila da su se pojavile prepreke u to vreme i od Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje, odnosno građevinske inspekcije, koja na osnovu podnesenih žalbi izdala je nalog za prekid radova, koji je trajao do 10. novembra. 2016. godine, tj. dve godine koliko je važno konačno odobrenje od RUE-a.
- Naglašeno je takođe da tokom tog perioda preduzete su sve radnje za koje su žalbe bile podnete opštinskim nadležnim organima i Ministarstvu za životnu sredinu, gde Ministarstvo za životnu sredinu septembra 2015. godine je izdalo obaveštenje kojom je dozvoljen nastavak građevinskih radova. Uprkos obaveštenju od strane odgovarajućeg ministarstva koje je dozvolilo nastavak radova, trebalo je da se čeka i potvrda od Opštine Štrpce, koja je izdala građevinsku dozvolu, a koja je zahtevala da se nastavi u skladu sa uputstvima Opštine.
- Iz Uprave za urbanizam i zaštitu životne sredine opštine Štrpce, dana 10.11.2016. godine, nakon analize situacije oko realizacije projekta hidroelektrane HE Vica, izdato je obaveštenje za RUE, gde se daje do znanja da radovi na realizaciji projekta HC Vica, su prekinuti od opštine od 2015. godine, jer nije bilo jasno lokalnim stanovnicima koji su postavili prepreke na početku radova i zatražili su razumevanje RUE-a, da se uzme u obzir nastala situacija tokom ovog vremenskog perioda kako bi postavili opet određene rokove za investitora. Takođe je zatraženo razumevanje investitora za gubitak vremena u realizaciji projekta a nakon toga su stvoreni uslovi za nastavak radova, u nadi da neizvesnosti oko ovog projekta su prevaziđeni.
- Kompanija "Matkos Group" DOO, dana 10.11.2016 je podnela zahtev za produženje roka važnosti konačnog odobrenja za još godinu dana, za izgradnju hidroelektrane HC Vica, ZK Drejkovac, opština Štrpce. Odbor RUE-a je 25. novembra 2016. godine izdao odluku V\_864\_2016, kojom se odobrava produženje roka za izgradnju hidroelektrane za još jednu godinu, iako se nadalo da zahtev će biti odobren na dve godine, jer dozvoljeni period



konačnom odobrenjem, nije se mogla ispuniti zbog prepreka koje su bile van kontrole kompanije od određenih lica.

- Takođe je pojasnila da u vezi provere ovih radova nakon stvaranja uslova za izgradnju ove hidroelektrane, 19. oktobra 2017. godine, inspekcija za zaštitu životne sredine je bila na radilištu gde su se radovi izvodili od strane kompanije i potvrđeno je da projekat HE Vica i drugi projekti koji su realizovani od kompanije Matkos Group DOO, su u toku prema dinamici radova i zakonskim uslovima i istakli su da postoji značajan napredak, o čemu možete naći priložen i zapisnik br. 17-ins P-30 vs -12 o inspekciji radova od strane Ministarstva životne sredine.
- Takođe, u nemogućnosti realizacije projekta tokom 2017. godine, dana 06.11.2017. godine je podnesen zahtev za produženje važnosti konačnog odobrenja za još godinu dana, dostavljajući i obrazloženje nemogućnosti izgradnje unutar ovog perioda ove hidroelektrane, objašnjavajući da je ostvaren značajan napredak u izgradnji HE Vica, gde su izvedeni građevinski radovi, uprkos činjenici da počelo sa zakašnjenjem više od 2. godine nakon izdavanja konačnog odobrenja, zbog gore navedenih prepreka.
- Takođe je naglasio da s obzirom na činjenicu i složenu prirodu projekata u sektoru hidroenergije i gore navedene prepreke, bilo je nemoguće završiti ovaj projekat unutar tog roka, imajući u vidu složenu prirodu izgradnje hidroelektrana gde se uglavnom se grade na veoma teškim terenima, primorani smo bili da podnesemo zahtev za produženje, iako bismo želeli da završimo što je brže moguće, jer se nalazimo u finansijske obaveze i svako kašnjenje ima finansijske posledice.
- Kompanija „Matkos Group“ DOO, od proleća ove godine, tokom povoljnih klimatskih uslova, intenzivno je radila na terenu uprkos teškoćama i tokom letnjih meseci zbog padavina koje su vladale na Kosovu, često je morala da zaustavlja radove na terenu, a do sada je završeno više od 80% radova, gde radovi prijema su završeni, gde je postavljeno više od 4 km cevovoda a intenzivno se radi u zgradi hidroelektrane, kupljene su turbine i prateća oprema, a takođe se radi na dalekovodu prema energetske saglasnosti izdatoj od KEDS-a.
- Stoga, imajući u vidu činjenicu da rok dat konačnim odobrenjem i odluke o produženju roka za važnost konačnog odobrenja V\_660\_2014 za izgradnju hidroelektrane HE Vica, ne može da se završava i da bude u skladu sa propisima RUE-a, u skladu sa zakonskim odredbama člana 16. st. 5. Pravila br. 11/2017 o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta na osnovu OIE, bili smo primorani da podnesemo zahtev za produženje važnosti konačnog odobrenja za dodatni rok, po mogućnosti još godinu dana, gde se nadamo da ćemo moći da završavamo ovaj važan projekat za Kosovo, kada se zna da ovaj projekat i drugi projekti su važni za postizanje ciljeva OIE-a, a privatne investicije su stub ekonomskog razvoja na Kosovu, jer prepreke tokom realizacije ove hidroelektrane, u okviru ovih rokova, bili su van kontrole kompanije „Matkos Group“ DOO, s obzirom da početni dinamički plan nije mogao biti sproveden zbog gore navedenih razloga i činjenica jer više od 80% posla je već obavljeno, stoga nadamo se da produženje konačnog odobrenja za još jednu godinu bi bilo dovoljno za završetak ovog projekta.



- Odbor RUE-a, nakon analize zahteva kompanije "Matkos Group" DOO i priloženih dokaza za produženju važnosti konačnog odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode u reci Lepenac, HE Vica sa instaliranim kapacitetom od 4,6 MW u opštini Štrpce, je razmatrao iste, i smatra se da zbog prepreka koje su se pojavile van kontrole investitora i složenosti izgradnje hidroelektrana, gde su predočene činjenice da unutar tog perioda projekat će biti završen i zasnovano na spise predmeta, je odlučio da dozvoli produženje roka važnosti konačnog odobrenja V\_660\_2014 od 11. novembra 2014. godine, za još jedan zakonski rok, zasnovan na zakonskim odredbama navedenim u uvodu ove odluke.
- II. Odluka o izdavanju konačnog odobrenja V\_660\_2014 od 11. novembar 2014, će važiti do **11. novembra 2019. godine**, prema izreci pod tačkom I. ove odluke, a ukoliko ne može da postigne da završi izgradnju novih proizvodnih postrojenja od vode ili ne postupa u skladu sa važećim zakonodavstvom, biće ukinuta.
- III. Odluka se izdaje i objavljuje na službenim jezicima Republike Kosovo.
- IV. Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Odbora i objavljuje se na zvaničnoj internet stranici RUE-a.

**Pravna pouka:** Nezadovoljna stranka ovom odlukom može da pokrene upravni spor u nadležnom sudu, u roku od trideset (30) dana od dana prijema odluke ili od dana njenog objavljivanja u web stranici RUE-a, bila koja od ovih radnji se zadnja događa.

**Odbor RUE-a:**

\_\_\_\_\_  
Arsim Janova, v. d. predsedavajućeg

\_\_\_\_\_  
Besim Sejfijaj, član

\_\_\_\_\_  
Selman Hoti, član

\_\_\_\_\_  
Izet Rushiti, član

**Odluka se dostavlja:**

- Stranci,
- Opštini Štrpce,
- Generalnom sekretaru MŽSPP-a, i
- Arhivi RUE-a.