



Priština, 28. februar 2019  
Kod RUE-a: V\_1108\_2019

**Odbor Regulatornog ureda za energiju**

**Na osnovu:**

- Člana 9 stav 1 tačka 1.7, člana 15 stav 1 tačka 1.15, člana 25, člana 26 stav 1 tačka 1.2 i člana 43 stav 1 Zakona o energetsom regulatoru (br. 05/L-184),
- Člana 16 stav 4 Pravila o proceduri odobrenja za izgradnju novih kapaciteta,
- Odluke o izdavanju Konačnog odobrenja V\_880\_2017 od 18. januara 2017. godine za društvu "2 Korriku" D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od hidroelektrane HE Soponica, KZ Doganaj sa instaliranim kapacitetom od 1,3 MW, opština Kačanik, i
- Zahteva za produženje roka važenja Odluke o konačnom odobrenju V\_880\_2017 od 18. januara 2017. godine za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane Soponica, ZK Doganaj, instalirane snage 1,3 MV, opština Kačanik, od 15.01.2019. Prot. 342/19 firme "2 Korriku" D.O.O. sa adresom: selo "Soponice", 71000 Kacanik, Republika Kosovo,

**Na sednici održanoj 28. februar 2019. godine doneo je:**

## **O D L U K U**

- I. **USVAJA SE** zahtev društva "2 Korriku" D.O.O. i **PRODUŽUJE SE** rok važenja konačnog odobrenja V\_880\_2017 od 18. januara 2017. godine za nastavak izgradnje proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije od strane Hidroelektrane HE Soponica, KZ Doganaj sa instaliranim kapacitetom od 1,3 MW, opština Kačanik za još jednu (1) godinu, odnosno do **18. januara 2020. godine za izgradnju Hidroelektrane.**

## **O b r a z l o Ź e n j e**

- o RUE je dana 11.11.2014. godine od društva "2 Korriku" D.O.O. primio aplikaciju za dobijanje odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta iz hidroelektrane HE Soponica, KZ Doganaj, sa instaliranim kapacitetom od 1.3 MW, opština Kačanik, Republika Kosovo,
- o Odbor RUE-a, nakon konstatacije da je aplikant dokazao svoju podobnost za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta iz hidroelektrane, dana 28. Januara 2016. godine, izdao Odluku o



obaveštenju o preliminarnom odobrenju br. V\_766\_2016 i naložio je aplikantu da ispuni druge pravne zahteve koji se traže važećim zakonodavstvom na Kosovu.

- RUE je dana 11.01.2017. godine od društva "2 Korriku" D.O.O. primio zahtev za preinačenje Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju u KONAČNO odobrenje za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane HE Soponica, KZ Doganaj sa instaliranim kapacitetom od 1.3 MW, opština Kačanik, kojem su priloženi dokazi izdati od strane relevantnih organa o ispunjenju svih ekoloških i vodnih uslova, pravu na korišćenje zemljišta, građevinsku dozvolu izdato od opštine i druge zakonske uslove vezane za prirodu projekta u skladu sa važećim zakonodavstvom.
- Odbor RUE, dana 18. januara 2017. godine je izdao Odluku o konačnom odobrenju V\_880\_2017 društvu "2 Korriku" D.O.O za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta električne energije iz Hidroelektrane HE Soponica, KZ Doganaj sa instaliranim kapacitetom 1.3 MW, Opština Kačanik.
- RUE je dana 15.01.2019. godine od društva "2 Korriku" D.O.O., primio zahtev za produženje roka važenja Odluke o KONAČNOM odobrenju V\_880\_2017 od 18. januara 2017. godine, za nastavak izgradnje novih proizvodnih kapaciteta iz hidrocentrale HE Soponica, KZ Soponica sa instaliranim kapacitetom od 1.3 MW, **za još jednu (1) godinu, odnosno do 18. januara 2020. godine.**
- *Društvo "2 Korriku" D.O.O je u svom zahtevu objasnilo: nakon prijema odluke o konačnom odobrenju od Odbora RUE-a započete su pripreme za početak radova na izgradnji hidroelektrane HE Soponica, počevši od otvaranja puta, trase cevovoda i zgrade za hidroelektranu.*
- *Društvo "2. jul" D.O.O je takođe u svom zahtevu objasnilo da intenzivno rade na terenu uprkos teškoćama u realizaciji projekta HE Soponica, gde su trenutno završeni građevinski radovi, radovi na otvaranju trase cevovoda koji je postavljen/ugrađen sa više od 2 km cevovoda, završavaju se poslovi preuzimanja, naručene su turbine zajedno sa pratećim tehničkim i tehnološkim komponentama, čime se može osigurati da je do sada obavljeno više od 80% radova.*
- *Društvo "2 Korriku" D.O.O, objasnio je da su kašnjenja prouzrokovana uglavnom zbog privatne svojine i da je eksproprijacija bila faktički element za kašnjenje u nastavku radova, takođe i atmosferski uslovi od početka godine onemogućili radove od početka 2018. godine do jula-avgusta, jer su guste padavine povećale količinu vode, sprečavajući tako radove na terenu. Projekat tokom 2018. godine trebao je biti pregledan od strane kompanije Feroinvesta, gde je bilo potrebno više od dva meseca za reviziju kako bi se omogućilo suočavanje sa 100. godišnjim vodama gde bi reka Lepenac mogla imati poplave, što je također uticalo na kašnjenje u završetku projekta na vreme.*



- *Prema tome, na osnovu svega što je gore navedeno, društvo "2 Korriku" D.O.O, tražilo je od Odbora RUE, da na osnovu zakonskih odredbo člana 16 Pravilnika o postupku odobravanja izgradnje novih proizvodnih kapaciteta da se odobri produženje roka za važenje KONAČNOG odobrenja V\_880\_2017 od 18. januara 2017. godine, za nastavak izgradnje novih proizvodnih kapaciteta iz hidroelektrane HE Saponica za još jednu (1) godinu i u tom roku će izvršiti sve napore za finalizaciju projekta.*
  
- *Odbor RUE-a, nakon analize zahteva društva "2 Korriku" D.O.O. i priloženih dokaza za produženje roka važenja konačnog odobrenja, za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane, HE Saponica, KZ Doganaj, sa instaliranim kapacitetom od 1.3 MW, opština Kačanik, procenio ih je i smatra da je obrazloženje zahteva aplikanta osnovano, i na osnovu spisa predmeta, u kojima su predstavljene činjenice da će se tokom ovog perioda završiti projekat, odlučio je da se odobrava produženje važenja Konačnog odobrenja V\_880\_2017 od 18. januara 2017. godine, za još dodatni zakonski rok na osnovu zakonskih odredbi navedenih u uvodu ove odluke.*
  
- II. Odluka o izdavanju Konačnog odobrenja V\_880\_2017 od 18. januara 2017 godine važi do **18. januara 2020. godine**, prema izreci pod tačkom I., ove odluke, i ukoliko se ne završi izgradnja novih proizvodnih postrojenja iz vode ili ukoliko se ne postupi u skladu sa važećim zakonodavstvom, odluka će biti ukinuta.
  
- III. Odluka se donosi i objavljuje na službenim jezicima Republike Kosovo.
  
- IV. Odluka stupa na snagu na dan usvajanja od strane Odbora i objaviće se na elektronskoj službenoj stranici RUE-a.

**Pravna pouka:** Strana nezadovoljna ovom Odlukom može pokrenuti upravni spor u nadležnom sudu, u roku od trideset (30) dana od dana prijema odluke ili od dana njenog objavljivanja na internet stranici RUE-a, bilo koja da se desi zadnja.

**Odbor RUE-a:**

\_\_\_\_\_  
Arsim Janova, v.d. predsedavajući

\_\_\_\_\_  
Besim Sejfić, član

\_\_\_\_\_  
Selman Hoti, član



---

Izet Rushiti, član

**Odluku dostaviti:**

- Stranci,
- Opštini Kačanik,
- Generalnom sekretaru MŽSPP-a i
- Arhivi RUE-a