



Priština, 27. novembar 2019.

Kod RUE-a: V_1202_2019

Odbor Regulatornog ureda za energiju

Na osnovu:

- Člana 9. stav 1. tačka 1.7, člana 15. stav 1. tačka 1.15, člana 25, člana 26. stav 1. tačka 1.2 i člana 43. stav 1. Zakona o energetsom regulatoru (Br. 05/L-084);
- Člana 16. stav 5. Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta na osnovu obnovljivih izvora energije;
- Odluke o izdavanju Konačnog odobrenja V_660_2014 od 11. novembra 2014. godine kompaniji „Matkos Group“ DOO za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije vodom, HE Vica, sa instaliranim kapacitetom od 4.6 MW, KZ Drajkovce , opština Štrpce;
- Odluke V_864_2016 od 25. novembra 2016. godine, Odluke V_932_2018 od 29. marta 2018. godine i Odluke V_1077_2018 od 20. decembra 2018. godine o produženju važnosti odluke o konačnom odobrenju V_660_2014 od 11. novembra 2014. godine, koja je izdata kompaniji „Matkos Group“ DOO za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, HE Vica, sa instaliranim kapacitetom od 4.6 MW, ZK Drajkovce, opština Štrpce;
- Zahteva za produženje roka važenja Odluke o Konačnom odobrenju V_660_2014 od 11. novembra 2014. godine još za 4 (četiri) meseca, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije vodom, HE Vica sa instaliranim kapacitetom od 4.6 MW, KZ Drajkovce , opština Štrpce od 08. 11. 2019 br. prot. 584/19 kompanije „Matkos Group“ DOO adresa: „VeterNIK“ 10000, Priština, Republika Kosovo,

na sednici održanoj 27. novembra 2019. godine, doneo sledeću:

ODLUKU

- I. USVAJA se** zahtev kompanije „Matkos Group“ DOO i **PRODUŽAVA se** rok važenja Konačnog odobrenja V_660_2014 od 11. novembra 2014. godine, za izgradnju hidroelektrane HE Vica sa instaliranim kapacitetom od 4.6 MW, KZ Drajkovce, opština Štrpce, na još 4 (četiri) meseca.



Obrazloženje

- RUE je dana 29. 03. 2013 primio od kompanije „Matkos Group“ DOO zahtev za dobijanje odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije vodom, na reci Lepenac, za četiri (4) proizvodne jedinice, HE Štrpce sa instaliranim kapacitetom od 2.47 MW, HE Bitinje sa 2.1 MW, HE Vica sa 2.5 MW i HE Brod sa 2.5 MW, sve u opštini Štrpce.
- Odbor Regulatornog ureda za energiju, nakon analiziranja podnetih dokaza kompanije „Matkos Group“ DOO, zaključio je da je podnosilac zahteva dokazao podobnost za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta vodom i izdalo je Odluku o Obaveštenju o Preliminarnom odobrenju V_541_2013 od 28. juna 2013. godine. Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju ne podrazumeva i izdavanje odobrenja, dok se ne ispune uslovi koji su utvrđeni Pravilom o proceduri davanja odobrenja za izgradnju novih kapaciteta.
- RUE je dana 19. 06. 2014. godine od kompanije „Matkos Group“ DOO dobio zahtev za preinačenje Odluke o obaveštenju o Preliminarnom odobrenju za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije vodom u Konačno odobrenje o HE Bitinje i HE Vica spojenih u hidroelektrani sa instaliranim kapacitetom od 4.6 MW, na lokaciji „Drajkovce“, na reci Lepenac, KZ Drajkovce, opština Štrpce, prilažući dokaze izdate od strane relevantnih organa za ispunjavanje svih ekoloških uslova, prava o korišćenju zemljišta, prava o korišćenju vode, građevinsku dozvolu i druge zakonske uslove vezane za prirodu projekta u skladu sa važećim zakonodavstvom.
- Odbor Regulatornog ureda za energiju 11. 11. 2014. godine odlučio je da se kompaniji „Matkos Group“ DOO izdaje Konačno odobrenje V_660_2014 za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije vodom, o HE Vica, sa instaliranim kapacitetom od 4.6 MW, proizvodna jedinica koje će biti postavljena na lokaciji Drajkovce, KZ Drajkovce, opština Štrpce.
- RUE je dana 10. 11. 2016. godine od kompanije „Matkos Group“ DOO primio zahtev za produženje roka važenja odluke Konačnog odobrenja br. V_660_2014 od 11. novembra 2014. godine o HE Vica, sa instaliranim kapacitetom od 4.6 MW, za produženje izgradnje na još jednu (1) godinu, odnosno do 11. novembra 2017. godine.
- Odbor RUE na svojoj sednici održanoj 25. novembra 2016. godine, nakon što je razmotrio i ocenio zahtev i relevantne dokaze, odobrio je zahtev kompanije „Matkos Group“ DOO, a Odlukom V_864_2016 odlučio da dozvoli odlaganje roka važenja odluke o konačnom odobrenju V_660_2014 od 11. novembra 2014. godine na još jednu (1) godinu, odnosno do 11. novembra 2016. godine, u skladu sa zakonskim odredbama Pravilnika o postupku davanja odobrenja.
- RUE je dana 06. 11. 2017 od kompanije „Matkos Group“ DOO primio zahtev za produženje roka važenja odluke o Konačnom odobrenju V_660_2014 od 11. novembra 2014. godine, produžen Odlukom V_864_2016 od 25. novembra 2016. godine o HE Vica, sa instaliranim



kapacitetom od 4.6 MW, na dodatni rok za nastavak perioda izgradnje još za 12 (dvanaest) meseci, odnosno do 11. novembra 2018. godine.

- Odbor RUE je na sednici održanoj 29. marta 2018. godine, nakon što je razmotrio i ocenio zahtev i relevantne dokaze, odobrio zahtev kompanije „Matkos Group“ DOO, a Odlukom V_932_2018 odlučio da dozvoli odlaganje roka važenja odluke o konačnom odobrenju V_660_2014 od 11. novembra 2014. godine na još dvanaest (12) meseci, odnosno do 11. novembra 2018. godine, u skladu sa zakonskim odredbama Pravilnika o postupku davanja odobrenja.
- RUE je dana 02. 11. 2018. godine od kompanije „Matkos Group“ DOO primio zahtev za produženje roka važenja odluke o Konačnom odobrenju V_660_2014 od 11. novembra 2014. godine, produžen Odlukom V_932_2018 od 29. marta 2016. godine o HE Vica, sa instaliranim kapacitetom od 4.6 MW, na dodatni rok za nastavak perioda izgradnje na još 1 (jednu) godinu, odnosno do 11. novembra 2019. godine.
- Odbor RUE je na svojoj sednici održanoj 20. decembra 2018. godine, nakon što je razmotrio i ocenio zahtev i relevantne dokaze, odobrio zahtev kompanije „Matkos Group“ DOO, a Odlukom V_1077_2018 odlučio da dozvoli produženje roka važenja odluke o konačnom odobrenju V_660_2014 od 11. novembra 2014. godine na još jednu (1) godinu, u skladu sa zakonskim odredbama Pravilnika o postupku davanja odobrenja.
- RUE je dana 08. 11. 2018. godine od kompanije „Matkos Group“ DOO primio zahtev za produženje roka važenja odluke o Konačnom odobrenju V_660_2014 od 11. novembra 2014. godine o HE Vica, sa instaliranim kapacitetom od 4.6 MW, na dodatni rok za finalizaciju izgradnje hidroelektrane na još za četiri (4) meseca, odnosno do marta 2020. godine.
- *Kompanija „Matkos Group“ DOO je, u svom zahtevu razjasnila da: razlozi zbog kojih su bili primorani da podnesu zahtev za produženje roka su bili zbog prepreka koje su se pojavile izvan kontrole kompanije i koje su uticale na izgradnju ove hidroelektrane.*
- *Kompanija „Matkos Group“ DOO, je objasnila da je projekat HE Vica, uprkos činjenici da je započeo sa skoro dve godine kašnjenja nakon izdavanja konačnog odobrenja, zbog stalnih prepreka, bili su prisiljeni da sačekaju rešavanje prepreka i da postupaju po uputstvima opštinskih organa i Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja.*
- *Takođe je objasnila da su tokom ove godine još od proleća, kada su se stekli uslovi za nastavak radova, nailazili na prepreke od lokalnih stanovnika tog područja, mada su sve vreme bili obavešteni da rade u skladu sa zakonskim zahtevima nadležnih institucija Kosova i ni u kojem slučaju neće biti ometano privatno vlasništvo niti će se reka smanjiti, jer su oni*



dužni da rade pod vodenom dozvolom a biološki minimum mora da se poštuje prema uputstvima Ministarstva.

- Takođe je naglasio da uprkos informacijama da su neprestano bili ometani i konačno, nakon brojnih sastanaka održanih sa opštinom Štrpce, Ministarstvo životne sredine i Policija Kosova bili su primorani da obustave rad na određeno vreme dok se ne postigne neko rešenje.*
- Oni su takođe objasnili da videvši da nije moguće raditi 23. maja 2019. godine, podneli su zahtev Policiji Kosova u Uroševcu, tražeći njihovu pomoć za nastavak radova i čuvanje radnika tokom izvođenja radova i od tada stalno rade uz pomoć Policije Kosova koja je pratila radove samo tokom radnih dana, a vikendom su bili su primorana da obustave radove, kako bi se izbegli potencijalni problemi ili ugrozili radnici na terenu.*
- Takođe su obavestili da su radovi na terenu stalno praćeni od strane Inspektorata Ministarstva životne sredine, radove je pratila i opština uz pomoć Policije Kosova, a za to vreme čekaju da dobiju sertifikat o tehničkom prijemu za završetak radova u izgradnju ove hidroelektrane i čim ga prime proslediće ga.*
- Takođe su izjavili da je u kontinuitetu tokom radova izvršeno ispitivanje funkcionisanja opreme, pritiska cevovoda i drugih mehaničkih delova, dok je fizička povezanost energetske opreme na liniji 35 kW sa SS 110/35kW Uroševac IV nije završena (Biba - TS SS 35/10 kW Štrpce) i nakon mnogih poteškoća, iako su ormari zajedno sa pratećom opremom osigurane, revidirao je električnu saglasnost i zatražio nove objekte u skladu sa prihvaćenom energetskom saglasnošću br. 7378 primljenom 28.10.2019. godine i kao posledica toga za ispitivanje energetske opreme treba očekivati da stižu ormari i da budu postavljene u skladu sa pomenutom saglasnošću, a ovo će sigurno potrajati dok ne počne sa radom i bićete obavešteni na vreme za početak tehničkih ispitivanja.*
- Videvši da rok dat Odlukom V_1077-2018 od 20. decembra 2018. godine za produženje roka konačnog odobrenja neće biti ispunjen, za izgradnju hidroelektrane HE Vica i da bude u skladu sa zakonodavstvom RUE, bili su prinuđeni da podnesu zahtev za produženje roka važnosti konačnog odobrenja za još 4 (četiri) meseca, na osnovu zakonskih odredbi člana 16. stav 5. Pravilnika o postupku davanja odobrenja, budući da su prepreke za nesprovođenje ovog projekta u zakonskim rokovima bile van kontrole kompanije, jer se čak i prvobitni dinamički plan nije mogao primeniti iz gore navedenih razloga, a takođe videvši da više od 95% terenskih radova je završeno, nadaju se da će i produženje roka za 4 (četiri) meseca biti dovoljno za finalizaciju ovog projekta.*
- Odbor RUE-a, nakon analize zahteva kompanije „Matkos Group” DOO i priloženih dokaza za produženje roka važenja Konačnog odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije vodom, na reci Lepenac HE Vica sa instaliranim kapacitetom od 4.6 MW, u opštini Štrpce, ocenio ih je, i smatrao da zbog nastalih prepreka koje su van kontrole investitora i zbog složenosti izgradnje hidroelektrana, pri čemu su podneti dokazi o*



tome da u ovom periodu će se završiti projekat i na osnovu spisa predmeta, odlučio je da odobrava produženje roka važenja Konačnog odobrenja br. V_660_2014 od 11. novembra 2014. godine, za još jedan dodatni rok od 4 (četiri) meseca, na osnovu pravnih odredbi navedenih u uvodu ove odluke.

- II. Odluka o izdavanju Konačnog odobrenja br. V_660_2014 od 11. novembra 2014. godine, će važiti do marta 2020. godine, prema izreci pod tačkom I. ove odluke, ako ne uspe da završi izgradnju novih proizvodnih postrojenja vodom, ili ako ne postupa u skladu sa važećim zakonodavstvom, odluka će biti ukinuta.
- III. Odluka se izdaje i objavljuje na službenim jezicima Republike Kosovo.
- IV. Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Odbora i biće objavljena na zvaničnoj internet stranici RUE-a.

Pravna pouka: Stranka nezadovoljna ovom Odlukom može pokrenuti upravni spor u nadležnom sudu u roku od trideset (30) dana od dana prijema Odluke ili datuma objavljivanja Odluke na internet stranici RUE-a, koje god da se dogodi poslednje.

Odbor RUE-a:

Arsim Janova, v. d. predsedavajućeg

Besim Sejfijaj, član

Selman Hoti, član

Izet Rushiti, član

Odluka se dostavlja:

- Strancij;
- Opštini Štrpce;
- Generalnom sekretaru MŽSPP-a; i
- Arhivi RUE-a.