



Priština, 25. novembar 2016. god.
Kod RUE: V_864_2016

Odbor Regulatornog ureda za energiju

Na osnovu:

- Člana 9. stav 1 tačka 1.7, člana 15. stav tačka 1.15, člana 25. i 26. stav 1 tačka 1.2 i člana 43 stav 1 Zakona o energetsom regulatoru (br. 05/L-184);
- Člana 16. stav 4 Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta;
- Odluke o izdavanju konačnog odobrenja V-660-2014 od 11. novembra 2014. godine, za društvo "Matkos Group" d.o.o., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, HE Vica sa instaliranim kapacitetom od 4.6 MW, KO Drekoc, opština Štrpce;
- Odluke V_660_2014 od 11. novembra 2014. godine, o produženju roka važnosti odluke o konačnom odobrenju za još jednu (1) godinu, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, HE Vica sa instaliranim kapacitetom od 4.6 MW, KO Drekoc, opština Štrpce, od 10.11.2016. godine, za društvo "Matkos Group" d.o.o., sa adresom Veternik 10000 Priština, Republika Kosovo.

na sednici održanoj dana 25. novembra 2016. godine donosi sledeću:

ODLUKU

- I. **PRODUŽUJE SE** rok važenja konačnog odobrenja V_660_2014 od 11. novembra 2014. godine, izdatom društvu "Matkos Group" d.o.o., za HE Vica sa instaliranim kapacitetom od 4.6 MW, KO Drekoc, opština Štrpce, za još jednu (1) godinu, tačnije do **11. novembra 2017. godine za završetak izgradnje.**

Obrazloženje

- o RUE je dana 29.03.2013. godine, od društva „Matkos Group“ d.o.o., primio aplikaciju za dobijanje odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, na reci Lepenac, za četiri (4) proizvodne jedinice, HE Štrpce sa instaliranim kapacitetom od 2.47 MW, HE Bitinje 2.1 MW, HE Vica 2.5 MW i HE Brod sa 2.5 MW sve u opštini Štrpce.
- o Odbor Regulatornog ureda za energiju, je nakon analize dokaza dostavljenih od strane društva "Matkos Group" d.o.o., odlučio da je podnosilac zahteva dokazao pogodnost za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta na vodu, i izdao je odluku o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_541_2013 od 28. juna 2013. godine. Odluka o obaveštenju o



preliminarnom odobrenju ne znači i izdavanje odobrenja, sve dok ne budu ispunjeni svi uslovi predviđeni Pravilom o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta.

- RUE je dana 19.06.2014. godine, od društva “Matkos Group” d.o.o., primio zahtev za preinačenje Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu u konačno odobrenje za HE Bitinje i HE Vica, sjedinjene u jednu hidroelektranu sa instaliranim kapacitetom od 4.6 MW, na lokaciji Dregoc, na reci Lepenac KO Drekoc, opština Štrpce, priloživši dokaze izdatih od strane nadležnih organa o ispunjavanju svih ekoloških uslova, pravo na korišćenje zemljišta, pravo na korišćenje vode, građevinsku dozvolu i ostale zakonske zahteve koji se odnose na prirodu projekta prema važećem zakonodavstvu.
- Odbor Regulativnog ureda za energiju je dana 11.11.2014. godine, odlučio da se društvu “Matkos Group” d.o.o., izda konačno odobrenje V_660_2014 za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, za proizvodnju električne energije na vodu, za HE Vica sa instaliranim kapacitetom od 4.6 MW, proizvodna jedinica će biti smeštena na lokaciji Drekoc, KO Drekoc, opština Štrpce.
- RUE je dana 10.11.2016. godine, od društva “Matkos Group” d.o.o., primio zahtev za produženje roka važenja Odluke o konačnom odobrenju V- 660_2014 od 11. novembra 2014. godine, za HE Vica sa instaliranim kapacitetom od 4.6 MW, **za završetak izgradnje za još jednu (1) godinu, tačnije do 11. novembra 2017. godine.**
- *Društvo “Matkos Group” d.o.o., je u svom zahtevu pojasnilo: da je projekat za HE Vica naišao na prepreke od strane Albanske zajednice iz te oblasti i pored organizovanja javne debate koja je bila organizovana, a na koju oni nisu učestvovali, što je dovelo do toga da oni ne budu informisani o projektu pa je u trenutku započinjanja radova organizovan protest kako bi se sprečio investitor u realizaciji projekta.*
- *Pored ovih prepreka koje su stvorene od strane zajednice, na osnovu njihovih žalbi upućenih građevinskoj inspekciji, smetnje su se pojavile i od strane građevinske inspekcije koja je nakon inspekcije donela odluku o obustavi radova. Nakon izjavljivanja žalbe br. 06/2015 od 28.08.2015. godine, građevinska inspekcija je dana 04.09.2015. godine, donela odluku na osnovu koje se odobrava pravnom subjektu nastavak građevinskih radova.*
- *Takođe je došlo do smetnji i u Ministarstvu za životnu sredinu i prostorno planiranje, koje je dana 25.09.2015. godine donelo zaključak kojim obavezuje poslovni subjekat da u roku od 60 dana izradi studiju ekološki prihvatljivih uslova. MŽSPP je nakon izrade zatražene studije, dana 07.03.2016. godine, donelo Saglasnost br.732-3/14-ZSP-335/2016 na osnovu kojeg je odobreno ispunjavanje uslova za “Izmenu odluke – Vodna saglasnost” br. 3449-2/14-ZSP-1178 od 28.10.2014. godine.*



- Društvo „Matkos Group“ d.o.o., je dostavilo i obaveštenje br. 06-16-9843 od 10.11.2016. godine, izdanog od strane Direkcije za urbanizam i zaštitu životne sredine opštine Štrpce, u kojem su pojašnjeni razlozi za obustavu radova u ovom periodu, a do kojih je došlo kao posledica žalbi lokalnog stanovništva, a koji su ometali započinjanje radova za realizaciju projekta HE Vica. Takođe je pojašnjeno da su u ovom periodu održani sastanci sa predstavnicima MŽSPP, i sa lokalnim stanovnicima kako bi se pružila neophodna objašnjenja u vezi sa projektom.
 - Takođe je na osnovu odgovarajućeg obaveštenja opštine Štrpce, zatraženo od RUE da uzme u obzir nastalu situaciju tokom ovog vremenskog perioda, kako bi mogao da donese nove rokove za investitora, ujedno je investitor zatražio razumevanje za izgubljeno vreme u realizaciji projekta, pošto su sada stečeni povoljni uslovi za započinjanje radova, u nadi da su prevaziđene nejasnoće do kojih je došlo oko ovog projekta. Stoga, zbog ovih gore navedenih činjenica, objašnjeno je da nije bilo moguće otpočeti radove odnosno nastavka građevinskih radova u redovnom roku, te su zatražili da im se produži konačno odobrenje shodno zakonskim odredbama i važećim propisima.
 - RUE je nakon analize zahteva i priloženih dokaza od strane društva “Matkos Group” d.o.o. za produženje roka važenja konačnog odobrenja, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu na reci Lepenac HE Vica sa instaliranim kapacitetom od 4.6 MW, opština Štrpce, isti ocenio i mišljenja je da se zbog smetnji nastalih u izgradnji ove hidroelektrane dozvoli produženje roka važenja konačnog odobrenja V-660-2014 od 11. novembra 2014. godine, za dodatni zakonski rok, na osnovu zakonskih odredbe navedenih u uvodu ove odluke.
- II. Odluka o izdavanju konačnog odobrenja V_660_2014 od 11. novembra 2014. godine, će biti ukinuta dana **11. novembra 2017.** godine, na osnovu odredaba pod tačkom I ove odluke, ukoliko se ne završi izgradnja novih proizvodnih postrojenja na vodu, ili se ne postupi na osnovu važećeg zakonodavstva.
 - III. Odluka se izdaje na albanskom jeziku i biće prevedena na srpski jezik. U slučaju neusklađenosti između verzija, prevlađaće verzija na albanskom jeziku.
 - IV. Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Odbora RUE i biće objavljena na zvaničnom sajtu RUE.

Pravna pouka: Strana nezadovoljna ovom odlukom može da pokrene upravni spor pred nadležnim sudom u roku od trideset (30) dana od dana prijema odluke ili od dana njenog objavljivanja na sajtu RUE, bilo koja od ovih radnji da se desi poslednja.

Odbor RUE:



Krenar Bujupi, V.D. Predsedavajući

Arsim Janova, član

Besim Sejfičaj, član

Odluka se dostavlja:

- Stranci
- Opštini Štrpce
- Generalnom sekretaru MŽSPP i
- Arhivi RUE