



Priština, 25. novembar 2016. god.
Kod RUE: V_863_2016

Odbor Regulatornog ureda za energiju

Na osnovu:

- Člana 9. stav 1 tačka 1.7, člana 15. stav tačka 1.15, člana 25. i 26. stav 1 tačka 1.2 i člana 43 stav 1 Zakona o energetsom regulatoru (br. 05/L-184);
- Člana 16. stav 5 Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta;
- Odluke o izdavanju konačnog odobrenja V-568-2013 od 24. oktobra 2013. godine, za društvo "Kelkos-Energy" d.o.o., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, HE Lumëbardhi II. /Bistrica II, sa instaliranim kapacitetom od 5.5 MW, proizvodna jedinica koja će biti smeštena na lokaciji reke Dečani, opština Dečani.
- Odluka V-763-2016 od 28 januara 2016. godine, o produženju roka važnosti odluke o konačnom odobrenju V_568_2013, od 24. oktobra 2013. godine, izdata društvu Kelkos-Energy" d.o.o., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, HE Lumëbardhi II. /Bistrica II, sa instaliranim kapacitetom od 5.5 MW, proizvodna jedinica koja će biti smeštena na lokaciji reke Dečani, opština Dečani.
- Zahteva za produženje roka važenja odluke o odobrenju V_568_2013 koja je produženo na osnovu odluke V-763-2016 za još jednu (1) godinu, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, HE Lumëbardhi II. /Bistrica II, sa instaliranim kapacitetom od 5.5 MW, proizvodna jedinica koja će biti smeštena na lokaciji reke Dečani, opština Dečani, dana 20.10.2016. godine, društvu Kelkos-Energy" d.o.o., sa adresom „Sali Çeku“ zgrada Gogaj, 51 000, br. 14, Dečani Republika Kosovo.

na sednici održanoj dana 25. novembra 2016. godine donosi sledeću:

ODLUKU

- I. **PRODUŽUJE SE** rok važenja konačnog odobrenja V_568_2013 od 24. oktobra 2013, godine, izdatom društvu "Kelkos-Energy" d.o.o., koja je produženo na osnovu odluke V-763-2016, od 28. januara 2016. godine, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, HE Lumëbardhi II. /Bistrica II, sa instaliranim kapacitetom od 5.5 MW, proizvodna jedinica koja će biti smeštena na lokaciji reke Dečani, opština Dečani, za još dvanaest (12) meseci, tačnije do **24. oktobra 2017. godine za završetak izgradnje.**

Obrazloženje



- RUE je dana 09.08.2016. godine, od društva "Kelkos-Energy" d.o.o., primio aplikaciju za dobijanje odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, na lokacijama: Lumëbardhi II. /Bistrica II, sa instaliranim kapacitetom od 23.1 MW, na lokacijama Lumëbardhi II. / Bistrica II, sa instaliranim kapacitetom od 5.5 MW, HE Belaja sa instaliranim kapacitetom od 9.2 MW i HE Dečani sa instaliranim kapacitetom od 8.4 MW, sve u opštini Dečani.
- Odbor Regulatornog ureda za energiju, je nakon analize dokaza dostavljenih od strane društva "Kelkos-Energy" d.o.o., odlučio da je podnosilac zahteva dokazao pogodnost za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta na vodu, i izdao je odluku o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_296_2010 od 11. novembra 2010. godine. Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju ne podrazumeva i izdavanje konačnog odobrenja, sve dok ne budu ispunjeni svi uslovi predviđeni Pravilom o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta.
- RUE je dana 09.11.2012. godine, od društva "Kelkos-Energy" d.o.o., primio zahtev za produženje roka važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V- 296-2010 od 11. novembra 2010. godine, za dodatni rok od šest (6) meseci, za kompletiranje aplikacije.
- RUE je dana 30. novembra 2012. godine, odlukom V-402-2012, odlučio da se društvu "Kelkos-Energy" d.o.o., produži rok važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V- 296-2010 od 11. novembra 2010. godine, za dodatni rok od šest (6) meseci, odnosno do 11. maja 2013. godine.
- RUE je dana 28.05.2013. godine, od strane Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje dobio obaveštenje u vezi sa HE Lumëbardhi II. /Bistrica II, sa instaliranim kapacitetom od 5.5 MW, da je društvo "Kelkos-Energy" d.o.o., u poslednjoj fazi, gde je MŽSPP nedavno izdao urbanističku dozvolu i da će uskoro biti izdata i građevinska dozvola, čime će biti kompletiran postupak za dobijanje odobrenja od strane RUE.
- RUE je dana 27.09.2013. godine od društva "Kelkos-Energy" d.o.o., dobio zahtev za preinačenje odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, HE Lumëbardhi II. /Bistrica II, sa instaliranim kapacitetom od 5.5 MW, prilažući dokaze izdate od strane nadležnih organa o ispunjavanju svih ekoloških uslova, pravo na korišćenje zemljišta, pravo na korišćenje vode, građevinsku dozvolu i ostale zakonske zahteve koji se odnose na prirodu projekta prema važećem zakonodavstvu.
- Odbor Regulatornog ureda za energiju je dana 24.10.2013. godine, odlučio da društvu "Kelkos-Energy" d.o.o., izda odobrenje V_568_2013, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu, HE Lumëbardhi II. /Bistrica II, sa instaliranim kapacitetom od 5.5 MW, proizvodna jedinica će biti smeštena na lokaciji reke Dečani, opština Dečani.



- RUE je dana 21.10.2015. godine, od društva “Kelkos-Energy” d.o.o., primio zahtev za produženje roka važenja Odluke o konačnom odobrenju V- 568-2013 od 24. oktobra 2013. godine, za HE Lumëbardhi II. /Bistrica II, sa instaliranim kapacitetom od 5.5 MW, **za završetak izgradnje za još jednu (1) godinu.**
- RUE je dana 28. januara 2016. godine, odlukom V-763-2016, odlučio da se društvu “Kelkos-Energy” d.o.o., produži rok važenja odluke o konačnom odobrenju V-568-2013 od 24. oktobra 2013. godine za još jednu (1) godinu, odnosno do **24. oktobra 2016. godine.**
- RUE je dana 20.10.2016. godine, od društva “Kelkos-Energy” d.o.o., primio zahtev za produženje roka važenja Odluke o konačnom odobrenju V- 568-2013 od 24. oktobra 2013. godine, koji je produžen na osnovu odluke V-763-2016. od 28. januara 2016 za HE Lumëbardhi II. /Bistrica II, sa instaliranim kapacitetom od 5.5 MW, **za završetak izgradnje za još jednu (1) godinu.**
- Društvo “Kelkos-Energy Peja” d.o.o., je u svom zahtevu pojasnilo: da je u proteklih 18 meseci obavilo opsežna geološka i hidrološka merenja na lokaciji brane HE Lumbardhi II, i da je izvršena priprema korita rezervoara iskopavanjima iz vode glavnog materijala šljunka (hidrološka merenja su kasnila nekoliko meseci, pošto se validni podaci ne mogu prikupiti za relevantni vremenski period), i da su rezultati sledeći: a) Suprotno od očekivanog, podzemno zemljište prema procenama na mestu gde se nalazi brana nije stenovito na dubini od 50-80 m, već je i dalje šljunkovito i na dubini od preko 150 m. b) Merenja protoka vode su potvrdila da na ivici visoravni više od 50% oticanja vode sa visoravni Zali Rupe prolazi kroz podzemnu struju kroz šljunkoviti materijal.
- Rezultati merenja zahtevaju neophodne izmene kombinovanog projektovanja **postupak unosa/ brana/ rezervoar**. Takav izdvojen projekat postupak unosa – rezervoar je projektovan da pokrije sav protok vode na ivici visoravni. **Brana Tirol je izmeštena na kraćoj udaljenosti niz reku do mere koliko je hidrološki bilo potrebno.** Sve ove izmene su obavljene u koordinaciji sa MŽSPP, i mogu se realizovati u okviru postojećih ugovora.
- Dana 16. maja 2016. godine, održan je sastanak sa Stalnim sekretarom MŽSPP, i direktorom odeljenja za izgradnju u MŽSPP, gde su predstavljeni i razmotreni detalji izmene projekta. Od strane MŽSPP je potvrđeno da to neće ukinuti postojeće dozvole i da će se primeniti na postojeću dokumentaciju za dozvolu od strane MŽSPP, u skladu sa procedurama, gde je na zahtev društva Kelkos Energy d.o.o., MŽSPP dana 03. juna 2016. to potvrdilo. Na osnovu ove potvrde MŽSPP, detaljni radovi na sistemu postupka unosa, cevi i električne centrale su započeli u julu 2016. godine, radovi na branama i temeljima rezervoara se nastavljaju.
- Takođe, do kašnjenja za više od četiri (4) meseca je došlo zbog činjenice što je kompanija koja je ugovorena za proizvodnju cevi, obustavila njihovu isporuku usled nedostatka osnovne sirovine, tako da se za proizvodnju cevi mora ponovo objaviti tender od strane društva Kelkos Energy d.o.o.



- *Društvo Kelkos Energy d.o.o. je u svom zahtevu takođe obrazložilo da će se radovi nastaviti i u zimskom periodu 2016. godine, sve dok to vremenski uslovi budu dozvoljavali, turbine i generatori se moraju dostaviti u proleće 2017. godine, a završetak radova i početak testiranja se očekuje na kraju leta 2017. godine, u zavisnosti od trajanja obustave radova nastalih usled zimskog perioda. Stoga, na osnovu iznetog obrazloženja napred pomenuto društvo je zatražilo da se produži rok za još jednu (1) godinu za završetak izgradnje.*
 - *RUE je dana 14. novembra 2016. godine, službenim dopisom primio potvrdu od strane MŽSPP o tome da je građevinska dozvola br. ZSP 732/13 od 09.08.2013. godine i dalje na snazi, dok je što se tiče pitanja revizije projekta MŽSPP bilo upoznato tokom leta ove godine (maj, juni) o tome da može doći do izmene i dopune projekta, ali zvanično još nije dobio nikakav zahtev o primeni od strane investitora.*
 - RUE je nakon analize zahteva za produženje roka važenja konačnog odobrenja za dodatni zakonski rok društvu "Kelkos-Energy" d.o.o. za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije na vodu na reci Lumëbardhi i Deçanit / Dečanska Bistrica za HE Lumëbardhi II. /Bistrica II, sa instaliranim kapacitetom od 5.5 MW, opština Dečani, isti ocenio i mišljenja je da se zbog složenosti u izgradnji ove hidroelektrane dozvoli produženje roka izgradnje, na osnovu zakonskih odredbi navedenih u uvodu ove odluke.
- II.** Odluka o izdavanju konačnog odobrenja V_568_2013 od 24. oktobra 2013. godine, produžena na osnovu odluke V-763-2016 od 28. januara 2016. godine, stavlja se van snage od **24. oktobra 2017.** godine, prema odredbi iz tačke I. ove odluke, u slučaju da ne uspe da završi izgradnju novih postrojenja na vodh, ili ne postupi u skladu sa važećim zakonodavstvom.
- III.** Odluka se izdaje na albanskom jeziku i biće prevedena na srpski jezik. U slučaju neusklađenosti između verzija, prevladaće verzija na albanskom jeziku.
- IV.** Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Odbora RUE i biće objavljena na zvaničnom sajtu RUE.

Pravna pouka: Strana nezadovoljna ovom odlukom može da pokrene upravni spor pred nadležnim sudom u roku od trideset (30) dana od dana prijema odluke ili od dana njenog objavljivanja na sajtu RUE, bilo koja od ovih radnji da se desi poslednja.

Odbor RUE:

Krenar Bujupi, V.D. Predsedavajući

Arsim Janova, član



Besim Sejfić, član

Odluka se dostavlja:

- Stranci
- Opštini Dečani
- Generalnom sekretaru MŽSPP i
- Arhivi RUE