



Priština, 20. decembar 2018.
Kod RUE-a: V_1078_2018

Odbor Regulatornog ureda za energiju

Na osnovu:

- Člana 9, stav 1, tačka 1.7, člana 15, stav 1, tačka 1.15, člana 25, člana 26. stav 1, tačka 1.2. i člana 43. stav 1. Zakona o energetsom regulatoru (br. 05 / L-184);
- Član 16, stav 4. Pravila o postupku davanja odobrenja za izgradnju novih kapaciteta;
- Odluka o davanju konačnog odobrenja V_870_2016 od 14.12.2016. godine za kompaniju "Eurokos JH" DOO. za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane HE Brod 3, u reci Brod, KZ Vranić i u reku Plav, KZ Kukalane, instaliranog kapaciteta od 4,7 MW, opština Dragaš;
- Zahtev za produženje roka važenja Odluke o konačnom odobrenju V_870_2016 od 14.12.2016. godine za još jednu (1) godinu za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane HE Brod Brod 3, u reci Brod, KZ Vranić i u reci Plav, KZ Kukalane, instalirane snage od 4.7 MW, opština Dragaš, od 10.12.2018. br. prot. 280/18 kompanije "Eurokos JH" DOO, sa adresom: ul. "Migjeni" br. 23, 10000 Priština, Republika Kosovo, i

na sednici održanoj dana 20. decembar 2018. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

- I. **ODOBRAVA SE** zahtev kompanije "Eurokos JH" DOO, i **PRODUŽAVA SE** rok važnosti konačnog odobrenja V_870_2016 od 14.12.2016. godine za nastavak izgradnje proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane HE "Brodi 3" u reci Brod, KZ Vranić i reci Plav, KZ Kukalane, sa instaliranim kapacitetom od 4,7 MW, Opština Dragaš, za još jednu (1) godinu, odnosno do 14. decembra 2019. godine za izgradnju hidroelektrane Brod 3, prema građevinskoj dozvoli 06 br. 351-199966 /16 od 21.10.2016, izdata od strane Odeljenja za urbanizam, katastar i zaštitu životne sredine, Opština Dragaš.

Obrazloženje

- RUE je dana 13.12.2017. godine od kompanije „Eurokos JH“ DOO, je primio aplikaciju za izdavanje odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, u reci Brod, HE Brod 1, instaliranog kapaciteta od 1.06 MW, i HE Brod 3, instaliranog kapaciteta od 4,7 MW, KZ Brod i KZ Kukalane, Opština Dragaš, Republika Kosovo.
- Odbor Regulatornog ureda za energiju, nakon analize dokaza predočeni od strane kompanije "Eurokos JH" DOO, na svojoj sednici održanoj 28. januara 2016. godine odlučio je da aplikant je dokazao usklađenost za realizaciju projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta hidroelektrane HE Brod 3 i doneo je Odluku o obaveštenju o preliminarnom odobrenju br. V_767_2016.
- Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju ne podrazumeva i izdavanje odobrenja za izgradnju, sve dok se ne ispune uslovi utvrđeni Pravilom o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta.
- RUE na dan 24.11.2016 od kompanije "Eurokos JH" DOO, primio je zahtev za pretvaranje Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju u konačno odobrenje za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode u reci Brod, HE Brod 3 sa instaliranim kapacitetom od 4.7 MW, KZ Brod i KZ Kukalane, Opština Dragaš, prilažući dokaze izdate od nadležnih organa za ispunjavanje svih uslova za zaštitu životne sredine i vode, prava na korišćenje zemljišta, građevinsku dozvolu izdate od opštine i druge zakonske zahteve koji se odnose na prirodu projekta u skladu sa zakonodavstvom na snazi.
- Odbor Regulatornog ureda za energiju, na svojoj sednici održanoj 14. decembra 2016. godine, nakon procene i analize zahteva prema aplikaciji i dozvolama izdatim od relevantnih institucija, odlučio je da kompaniji "Eurokos JH" izdaje konačno odobrenje V_870_2016, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane HE Brod 3, u reci Brod, KZ Vranić i u reci Plav, KZ Kukalane, instalirane snage od 4,7 MW, Opština Dragaš, prema građevinskoj dozvoli 06 br. 351-199966/16 od 21.10.2016, izdata od Odeljenja za urbanizam, katastar i zaštitu životne sredine, Opština Dragaš.
- RUE, dana 02.08.2018. od kompanije "Eurokos JH" DOO, primio je zahtev za produženje važenja odluke o konačnom odobrenju V_870_2016 od 14.12.2016. godine za nastavak izgradnje novih proizvodnih kapaciteta iz hidroelektrane HE Brod 3, KZ Vranić i KZ Kukalane instaliranog kapaciteta od 4,7 MW **za još jednu (1) godinu odnosno do 14. decembra 2019. godine za završetak projekta.**
- *Kompanija "Eurokos JH" DOO, u svom zahtevu je navela da: od dana prijema odluke o konačnom odobrenju Odbora RUE-a, počele su pripreme za početak radova na izgradnji*

hidroelektrane HE Brod 3, počevši od geodetskih merenja od strane stručnjaka te oblasti, otvaranja puta, trase cevovoda i zgrade hidroelektrane.

- *Kompanija "Eurokos JH" DOO, u svom zahtevu je takođe razjašnjavala da intenzivno rade na terenu uprkos poteškoćama u realizaciju projekta HE Brodi 3, gde do sada su završeni gotovo svi radovi: otvaranje trase za postavljanje cevovodi je završeno, postavljeno je i montirano više od 4 km cevovoda, završen je prijem, završena je zgrada hidroelektrane, turbine se montiraju zajedno sa celom tehničkom i tehnološkom pratećom opremom, a pri kraju je i dalekovod, a možemo reći da do sada je završeno više od 90% radova.*
- *"Eurokos JH" DOO, je takođe objasnila da razlog za podnošenje zahteva za produženje roka važenja konačnog odobrenja za izgradnju hidroelektrane HC Brod 3 je da smo radili na teškim terenu, gde postoje klizišta zemljišta, stalne kiše i neodgovarajući vremenski uslovi za normalno obavljanje radova tokom jeseni i proleća, specifikacije terena i projekta su ih prisilili da budu oprezni jer vrednost projekta je velik a rizici bi trebalo da se uzimaju u obzir i sve to je dovelo do kašnjenja u završetku ovog projekta do sada a za šta je zahtevano da se omogući od RUE-a produženje roka za završavanje projekta.*
- *Prema tome, na osnovu svega gore navedenog, kompanija "Eurokos JH" DOO je zatražila od Odbora RUE-a da, na osnovu zakonskih odredbi člana 16 par. 4. Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, kojim se dozvoljava produženje roka važenja konačnog odobrenja V_870_2016 od 14. decembra 2016. godine za nastavak izgradnje novih proizvodnih kapaciteta za hidroelektranu HE Brod 3 za još jednu (1) godinu, iako ste ubeđeni da će uskoro HE Brod 3 biti pušten u proizvodnju i fazi testiranja, ali da bi bila u skladu sa zakonskim postupcima, zahtevano je duže odlaganje kako bi bila u skladu sa postupcima za odobrenje.*
- *Odbor RUE, nakon analize zahteva kompanije "Eurokos JH" DOO i priloženih dokaza za produženje važenja konačnog odobrenja za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz hidroelektrane HE Brod 3, u reci Brod, KV Vranić i u reku Plav, KZ Kukulane, instaliranog kapaciteta od 4,7 MW, opština Dragaš, je procenio iste i smatra da obrazloženje zahteva aplikanta je zasnovano i na osnovu spisu predmeta, gde su predložene činjenice da tokom perioda biće završen projekat, odlučio je da mu se produži rok za važnost konačnog odobrenja V_870_2016 od 14. decembra 2016. za još jedan zakonski rok, na osnovu odredbi zakonski pomenute u uvodu ove odluke.*

II. Odluka o izdavanju konačnog odobrenja V_870_2016 od 14. decembra 2016. godine, važiće do **14. decembra 2019. godine**, prema izreci iz tačke I. ove odluke, ukoliko ne završi izgradnju novih proizvodnih postrojenja iz vode, ili ne postupa u skladu sa zakonodavstvom na snazi, odluka će biti ukinuta.

II. Odluka se izdaje i objavljuje na službenim jezicima Republike Kosovo.

III. Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Odbora i objavljuje se na zvaničnoj internet stranici RUE-a.

Pravna pouka: Nezadovoljna stranka ovom odlukom može da pokrene upravni spor u nadležnom sudu, u roku od trideset (30) dana od dana prijema odluke ili od dana njenog objavljivanja u veb stranici RUE-a, bila koja od ovih radnji se zadnja događa.

Odbor RUE-a:

Arsim Janova, v.d. predsedavajućeg

Besim Sejfić, član

Selman Hoti, član

Izet Rushiti, član

Odluka se dostavlja:

- Stranci,
- Opštini Dragaš,
- Generalnom sekretaru MŽSPP-a, i
- Arhivi RUE-a.