



**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova - Republic of Kosovo**

**ZYRA E RREGULLATORIT PËR ENERGJI**  
**REGULATORNI URED ZA ENERGIJU**  
**ENERGY REGULATORY OFFICE**



**Priština, 28. februar 2019**  
**Kod RUE-a: V\_1113\_2019**

## **Odbor Regulatornog ureda za energiju**

### **Na osnovu:**

- Člana 9 stav 1 tačka 1.7, člana 15 stav 1 tačka 1.15, člana 25, člana 26 stav 1 tačka 1.2 i člana 43 stav 1 Zakona o energetsom regulatoru (br. 05/L-184),
- Člana 16 stav 4 Pravila o proceduri odobrenja za izgradnju novih kapaciteta,
- Odluke o izdavanju Konačnog odobrenja V\_757\_2016 od 28. januara 2016. godine društvu “Hydro - Line” D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, HE Albaniku 2, sa instaliranim kapacitetom od 3.556, na lokaciji „Batahir“, KZ Batahir, opština Mitrovica, i
- Zahteva za produženje važenja odobrenja V\_757\_2016 od 28. januara 2016. godine za još šest (6) meseci za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, HE Albaniku 2 sa instaliranim kapacitetom od 3.556 MW, na lokaciji „Batahir“, KZ Batahir, opština Mitrovica od 22.01.2019. godine, društva “Hydro Line” D.O.O., adresa “Mbretëresha Teutë”, bb. Priština, Republika Kosovo.

### **Na sednici održanoj 28. februar 2019. godine doneo je:**

## **ODLUKU**

- I. USVAJA SE** zahtev društva “Hydro Line” D.O.O. i **PRODUŽUJE SE** rok važenja Odobrenja V\_757\_2016 od 28. januara. 2016. godine produžen Odlukom V\_935\_2018 od 29. marta 2018. godine za produženje izgradnje novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, HE Albaniku 2, sa instaliranim kapacitetom od 3.556 MW, na lokaciji „Batahir“, KZ Batahir, opština Mitrovica za još šest (6) meseci odnosno do **28. jula 2019. godine za završetak izgradnje Hidroelektrane.**

## **Obrazloženje**

- RUE je dana 03.05.2013. godine od društva “Hydro - Line” D.O.O. primio zahtev/aplikaciju za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, na reci



Bistrica, HE Albaniku 2, sa instaliranim kapacitetom od 9.85 MW, na lokaciji „Batahir“, KZ Batahir, opština Mitrovica.

- Odbor Regulatornog ureda za energiju, nakon analize dokaza predstavljenih od strane “Hydro Line” D.O.O., odlučio je da je ova aplikacija dokazala svoju podobnost za razvoj projekta za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta iz vode i izdao je Odluku o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V\_537\_2013 od 28. juna 2013. godine, i naložio podnosiocu zahteva da ispuni druge zakonske uslove koje zahteva važeće zakonodavstvo na Kosovu. Odluka o obaveštenju o preliminarnom odobrenju nije podrazumevala izdavanje Konačnog odobrenja za izgradnju, sve dok se ne ispune uslovi utvrđeni u Pravilu o proceduri izdavanja odobrenja za izgradnju novih kapaciteta.
- RUE je dana 26.05.2015. godine od društva “Hydro - Line” D:O.O. primio zahtev za produženje roka važenja odluke V\_537\_2013 o obaveštenju za preliminarno odobrenje za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, na reci Bistrici, Hidroelektrana HE Albaniku 2, lokacija “Batahir” KZ “Batahir”, opština Mitrovica, za kompletiranje aplikacije za dobijanje Konačnog odobrenja.
- Odbor RUE-a, nakon procene zahteva i relevantnih dokaza, dana 15.06.2015. godine je usvojio zahtev Odlukom V\_735\_2015 o produženju roka važenja Odluke o obaveštenju za preliminarno odobrenje V\_537\_2013 od 28. juna 2013. godine, za još 6 (šest) meseci, odnosno do 28. decembra 2015. godine, stim da se u toku ovog perioda kompletira aplikacija o dobijanju Konačnog odobrenja.
- RUE je dana 09.10.2015. godine od društva “Hydro - Line” D.O.O. primio zahtev za preinačenje Odluke o preliminarnom odobrenju na Konačno odobrenje za izgradnju novih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, za HE Albaniku 2, sa instaliranim kapacitetom od 3.556 MW, na lokaciji “Batahir”, KZ Batahir, opština Mitrovica, priložeci dokaze izdate od strane relevantnih organa za ispunjenje svih ekoloških zahteva, prava na korišćenje zemljišta, prava na korišćenje vode, građevinsku dozvolu i druge zakonske zahteve u vezi sa prirodom projekta prema važećem zakonodavstvu.
- Odbor regulatornog ureda za energiju, je dana 28. januara 2016. godine, nakon razmatranja i analize dokumentacije, odlučio da se društvu “Hydro Line” D.O.O. izdaje Konačno odobrenje V\_757\_2016 za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, za proizvodnju električne energije iz vode, za HE Albaniku 2, sa instaliranim kapacitetom od 3.556 MW, na lokaciji “Batahir”, KZ Batahir, opština Mitrovica.
- RUE je dana 26.01.2018. godine od društva “Hydro Line” D.O.O. primio zahtev za produženje roka važenja Odluke o konačnom odobrenju V\_757\_2016 od 28. januara 2016. godine, za HE Albaniku 2, sa instaliranim kapacitetom od 3.556 MW, na lokaciji “Batahir”, KZ Batahir, opština Mitrovica, **za završetak izgradnje za još jednu (1) godinu, odnosno do 28. januara 2019. godine.**
- Odbor RUE-a, na sednici održanoj 29. marta 2018. godine, nakon razmatranja i procene zahteva i relevantnih dokaza, usvojio je zahtev društva “Hydro Line” D.O.O. i Odlukom V\_935\_2018 je odlučio da se odobrava produženje roka važenja odluke o Konačnom odobrenju V\_757\_2016 od 28. januara 2016. godine za još jednu (1) godinu, odnosno do 28. januara 2019. godine, u skladu sa zakonskim odredbama Pravila o procedurama odobrenja.



- RUE je dana 22.01.2019. godine od društva "Hydro Line" D.O.O. primio zahtev za produženje roka važenja Odluke o konačnom odobrenju V\_757\_2016 od 28. januara 2016. godine, produžen Odlukom V\_935\_2018 od 29. marta 2018. godine, za HE HC Albaniku 2 sa instaliranim kapacitetom od 3.556 MW, za dodatni rok produženja perioda izgradnje za još šest (6) meseci, odnosno do 28. jula 2019. godine.
  - Društvo "Hydro Line" D.O.O. je podnelo zahtev za produženje roka važenja odluke o odobrenju, i svom zahtevu objasnilo je da su završeni radovi na izgradnji zgrade elektrane, prijemnog dela, cevi i linija prenosna linija energije 35 kW projekta HE Albaniku 2, i pored završetka ovih radova, moralo je da se obrati Odboru RUE-a, za mogućnost produženja važenja odobrenja za HE Albaniku 2, za još šest (6) meseci do puštanja projekta u rad.
  - Razlog za zahtev za produženje roka važenja Konačnog odobrenja za hidroelektranu HE Albaniku 2 je zbog odlaganja isporuke austrijske kompanije za proizvodnju elektromehaničke opreme. Takođe je naglašeno da u toku realizacije ovog projekta koji će biti pušten u rad u ovom dodatno traženom roku, završiće se hidroelektrana i pustiće se u rad.
  - Stoga, na osnovu svega gorenavedenog, zahtevamo od Odbora RUE-a, da na osnovu zakonskih odredbi važećeg Pravila o proceduri odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta dan odobrenja V\_757\_2016, od 28. januara 2016. godine, za izgradnju hidroelektrane HE Albaniku II. Sa instaliranim kapacitetom od 3.556 MW, kao značajan projekat za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, odobrava zahtev za produženje roka važenja Odobrenja za izgradnju hidroelektrane HE Albaniku II. **za još šest meseci**, s obzirom da se projekat nije mogao završiti zbog raznih tehničkih faktora, nemogućnosti snabdevanja sa elektroenergetskom opremom od strane ugovorene austrijske kompanije za proizvodnju turbina, i u ovom roku uložiće sve napore da se projekat završi.
  - Odbor RUE-a, nakon analize zahteva društva "Hydro Line" D.O.O. i priloženih dokaza za produženje roka važenja Konačnog odobrenja, za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vode, za HE Albaniku 2, sa instaliranim kapacitetom od 3.556 MW, na lokaciji „Batahir“, KZ Batahir, opština Mitrovica, procenio ih i smatra da zbog osnovane opravdanosti i složenosti izgradnje hidroelektrana i na osnovu spisa predmeta, odlučio je da se odobrava produženje važenja Konačnog odobrenja V\_757\_2016 od 28. januara 2016. godine za dodatni zakonski rok, na osnovu zakonskih odredbi navedenih u uvodu ove odluke.
- II. Odluka o izdavanju Konačnog odobrenja V\_757\_2016 od 28. januara 2016. godine važiće do **28. jula 2019.** godine, prema izreci pod tačkom I., ove odluke, i ukoliko strana ne uspeva da završi izgradnju novih postrojenja proizvodnje iz hidroelektrane, ili ukoliko ne postupi u skladu sa važećim zakonodavstvom, odluka će biti ukinuta
- III. Odluka se donosi i objavljuje na službenim jezicima Republike Kosovo.
- IV. Odluka stupa na snagu na dan usvajanja od strane Odbora i objaviće se na elektronskoj službenoj stranici RUE-a.



**Pravna pouka:** Strana nezadovoljna ovom Odlukom može pokrenuti upravni spor u nadležnom sudu, u roku od trideset (30) dana od dana prijema odluke ili od dana njenog objavljivanja na internet stranici RUE-a, bilo koja da se desi zadnja.

**Odbor RUE-a:**

\_\_\_\_\_  
Arsim Janova, v.d. predsedavajući

\_\_\_\_\_  
Besim Sejfić, član

\_\_\_\_\_  
Selman Hoti, član

\_\_\_\_\_  
Izet Rushiti, član

**Odluku dostaviti:**

- Stranci,
- Opštini Mitrovica,
- Generalnom sekretaru MŽSPP-a
- Arhivi RUE