



Priština, 28. februar 2019
Kod RUE-a: V_1115_2019

Odbor Regulatornog ureda za energiju

Na osnovu:

- Člana 9 stav 1 tačka 1.7, člana 15 stav 1 tačka 1.15, člana 25, člana 26 stav 1 tačka 1.2 i člana 43 stav 1 Zakona o energetsom regulatoru (br. 05/L-184),
- Člana 16 stav 4 Pravila o proceduri odobrenja za izgradnju novih kapaciteta,
- Odluke o izdavanju konačnog odobrenja V_882_2017 od 09. februara 2017. godine društvu "Eurokos JH" D.O.O., za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane HE Restelica, na reci Restelica, KZ Kruševo i Globočica, sa instaliranim kapacitetom od 1.49 MW, opština Dragaš, i
- Zahteva za produženje važenja Odluke o konačnom odobrenju V_882_2017 od 09. februara 2017. godine modifikovane Odlukom V_1055_2018 za još jednu (1) godinu za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane HE Restelica 3, na reci Restelica, KZ Kruševo i Globočica, sa instaliranim kapacitetom od 2.35 MW, opština Dragaš, od 01.02.2019. godine, br. prot. 099/19 društva "Eurokos JH" D.O.O., adresa: ul. "Migjeni" br. 23, Priština, Republika Kosovo

Na sednici održanoj dana 28. februar 2019. godine doneo je:

ODLUKU

- I. **USVAJA SE** zahtev društva "Eurokos JH" D.O.O. i **PRODUŽUJE SE** rok važenja KONAČNOG odobrenja V_882_2017 od 09. februara 2017. godine modifikovan Odlukom V_1055_2018 od 15. oktobra 2018. godine za produženje izgradnje Hidroelektrane HE Restelica 3, na reci Restelica, KZ Kruševo i Globočica, sa instaliranim kapacitetom od 2.35 MW, opština Dragaš, za još jednu (1) godinu, odnosno do **09. februara 2020. godine za izgradnju Hidroelektrane.**



Obrazloženje

- RUE je dana 27.03.2015. godine od društva “Eurokos JH” D.O.O. primio aplikaciju za dobijanje odobrenja za izgradnju proizvodnih kapaciteta iz Hidroelektrane, na reci Restelica, HE Restelica 3 KZ Restelica i Globočica, sa instaliranim kapacitetom od 1.49 MW, opština Dragaš, Republika Kosovo.
- Odbor RUE-a, nakon što je utvrdio da je aplikant dokazao svoju podobnost za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta iz Hidroelektrane, 28. januara 2016. godine, izdao je Odluku o obaveštenju o preliminarnom odobrenju br. V_768_2016 i naložio aplikantu da ispunjava druge zakonske uslove koji se traže važećim zakonodavstvom na Kosovu.
- RUE je dana 16.01.2016. godine od društva “Eurokos JH” D.O.O. primio zahtev za preinačenje Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju u KONAČNO odobrenje za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz HE Restelica 3 na reci Restelica, KZ Kruševo i Globočica, sa instaliranim kapacitetom 1.49 MW, opština Dragaš, kojem su priloženi dokazi izdati od strane relevantnih organa o ispunjenju svih ekoloških i vodenih uslova, pravu na korišćenje zemljišta, Građevinsku dozvolu izdatu od strane opštine i drugi zakonski uslovi povezani sa prirodom projekta u skladu sa važećim zakonodavstvom.
- Odbor RUE-a je 09. februara 2017. godine izdao Odluku o Konačnom odobrenju V_882_2017 društvu “Eurokos JH” D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta električne energije iz Hidroelektrane na reci Restelica sa instaliranim kapacitetom od 1.49 MW, KZ Kruševo i Globočica, opština Dragaš.
- RUE je dana 27. septembra 2018. godine od društva “Eurokos JH” D.O.O., primio zahtev za Modifikaciju konačnog odobrenja V_882_2017 dana 09. februara 2017. godine, za modifikaciju/promenu instaliranog kapaciteta sa 1.49 MW na ukupni instalirani kapacitet od 2.48 MW za Hidroelektranu HE Restelica 3 koja je u izgradnji na katastarskoj parceli br. 1210-1 KZ Globočica, opština Dragaš.
- Odbor RUE-a je dana 15. oktobra 2018. godine odlučio Odlukom V_1055_2018 o Modifikaciji Odluke o konačnom odobrenju V_882_2017 od 09. februara 2017. godine, izdatu društvu “Eurokos JH” D.O.O., za Hidroelektranu HE Restelica 3 sa instaliranog kapaciteta od 1.49 MW na ukupni instalirani kapacitet od **2.35 MW** katastarska parcela br. 1304 KZ Globočica na osnovu Odluke br. 783/18 –ZSP- 1090/2018 od 12.09.2018. godine o preinačenju odluke o Vodnoj dozvoli br. 1782 -2/11 – ZSP- 486/13 od 21.06.2013. godine za HE Restelica 3, sa N=1.49 MW na N=2.35 MW na vodenom segmentu, iz Kvote 1355.41 ml.m, do Kvote 1251.0 m.l.m., izdate od strane Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja (MŽSPP).
- RUE je dana 01.02.2019. godine od društva “Eurokos JH” D.O.O., primio zahtev za produženje roka važenja Odluke o KONAČNOM odobrenju V_882_2017 od 09. februara 2017. godine, za produženje izgradnje novih proizvodnih kapaciteta iz Hidroelektrane HE Restelica 3, KZ



Globočica sa instaliranim kapacitetom od 2.35 MW, **za još jednu (1) godinu, odnosno do 09. februara 2020. godine za završetak projekta.**

- Društvo "Eurokos JH" D.O.O., u svom zahtevu je naglasilo da od dana prijema odluke o Konačnom odobrenju RUE-a, gde je do sada završilo otvaranje trase, započelo sa postavljanjem cevi, naručilo turbine, , većina radova u prijemnom delu izvršeno je oko 80 %, kontaktirana je i naručena roba za dalekovod kao i drugi tehnički terenski radovi.
 - Društvo "Eurokos JH" D.O.O. , je objasnilo da razlozi odlaganja roka za jednogodišnji period za HE Restelica 3, su da su imali kašnjenja u modifikaciji vodne dozvole od strane MŽSPP-a što je prouzrokovalo i kašnjenje u završetku ovog projekta.
 - Stoga, na osnovu svega gorenavedenog, Društvo "Eurokos JH" D.O.O. je zatražilo od Odbora RUE-a, da im se na osnovu zakonskih odredbi člana 16 Pravila o proceduri odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, odobrava produženje roka važenja KONAČNOG odobrenja V_882_2017 od 09. februara 2017. godine , za produženje izgradnje novih proizvodnih kapaciteta iz hidroelektrane HE Restelica 3 za još jednu (1) godinu , s obzirom da su kašnjenja u završetku projekta prouzrokovana iz gorenavedenih razloga, i u tom roku uložiće sve napore da se projekat završi.
 - Odbor RUE-a, nakon analize zahteva društva "Eurokos JH" D.O.O. i priloženih dokaza za produženje roka važenja Konačnog odobrenja, za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane HE Restelica 3, na reci Restelica, KZ Globočica, sa instaliranim kapacitetom od 2.35 MW, opština Dragaš, procenio ih i odlučio da je obrazloženje zahteva aplikanta osnovano i na osnovu spisa predmeta, u kojima su predstavljene činjenice da će u ovom periodu projekat biti završen, odlučio je da se odobrava produženje važenja Konačnog odobrenja V_882_2017 od 09. februara 2017. godine za dodatni zakonski rok, na osnovu zakonskih odredbi navedenih u uvodu ove odluke.
- II. Odluka o izdavanju Konačnog odobrenja V_882_2017 od 09. februara 2017. godine važi do **09. februara 2020.** godine, prema izreci pod tačkom I., ove odluke, i ukoliko se ne završi izgradnja novih postrojenja proizvodnje iz vode, ili ukoliko se ne postupi u skladu sa važećim zakonodavstvom, odluka će biti ukinuta.
- III. Odluka se donosi i objavljuje na službenim jezicima Republike Kosovo.
- IV. Odluka stupa na snagu na dan usvajanja od strane Odbora i objaviće se na elektronskoj službenoj stranici RUE-a.



Pravna pouka: Strana nezadovoljna ovom Odlukom može pokrenuti upravni spor u nadležnom sudu, u roku od trideset (30) dana od dana prijema odluke ili od dana njenog objavljivanja na internet stranici RUE-a, bilo koja da se desi zadnja.

Odbor RUE-a:

Arsim Janova, v.d. predsedavajući

Besim Sejfijaj, član

Selman Hoti, član

Izet Rushiti, član

Odluku dostaviti:

- Stranci,
- Opštini Dragaš,
- Generalnom sekretaru MŽSPP-a, i
- Arhivi RUE-a