



Priština, 28. februar 2019
Kod RUE-a: V_1116_2019

Odbor Regulatornog ureda za energiju

Na osnovu:

- Člana 9 stav 1 tačka 1.7, člana 15 stav 1 tačka 1.15, člana 25, člana 26 stav 1 tačka 1.2 i člana 43 stav 1 Zakona o energetsom regulatoru (br. 05/L-184),
 - Člana 16 stav 4 Pravila o proceduri odobrenja za izgradnju novih kapaciteta,
 - Odluke o izdavanju konačnog odobrenja V_891_2017 od 27. februara 2017. godine društvu NPN "Renelual Tahiri" D.O.O., za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane Orčuša, KZ Orčuša, sa instaliranim kapacitetom od 4 MW, opština Dragaš; i
- Zahteva za produženje važenja Odluke o konačnom odobrenju V_891_2017 od 27. februara 2017. godine za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane HE Orčuša, KZ Orčuša, sa instaliranim kapacitetom od 4 MW, opština Dragaš, od 27.02.2017. godine, br. prot. 099/19 NPN "Renelual Tahiri" D.O.O, adresa: ul. "Joni" br., 92/2, Prizren, Republika Kosovo,

Na sednici održanoj dana 28. februar 2019. godine doneo je :

ODLUKU

- I. **USVAJA SE** zahtev NPN "Renelual Tahiri" D.O.O. i **PRODUŽUJE SE** rok važenja KONAČNOG odobrenja V_891_2017 od 27. februara 2017. godine o produženju izgradnje Hidroelektrane HE Orčuša, KZ Orčuša, sa instaliranim kapacitetom od 4 MW, opština Dragaš, za još jednu (1) godinu, odnosno do **27. Februara 2020. godine za izgradnju Hidroelektrane.**

Obrazloženje

- o RUE je dana 21.12.2015. godine od NPN "Renelual Tahiri" D.O.O. primio aplikaciju za dobijanje odobrenja za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane HE Orčuša, KZ Orčuša, sa instaliranim kapacitetom od 4 MW, opština Dragaš, Republika Kosovo.
- o Odbor RUE-a, nakon što je utvrdio da je aplikant dokazao svoju podobnost za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta iz Hidroelektrane, 23. februara 2016. godine doneo je Odluku o obaveštenju o preliminarnom odobrenju br. V_789_2016 i naložio aplikantu da se pridržava drugih zakonskih uslova da ispuni ostale uslove koji se traže važećim zakonodavstvom na Kosovu.
- o RUE je dana 10.02.2017. godine od NPN "Renelual Tahiri" D.O.O primio zahtev za preinačenje Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju u KONAČNO odobrenje za izgradnju



proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane HE Orčuša, KZ Orčuša, sa instaliranim kapacitetom od 4 MW, opština Dragaš, kojem su priloženi dokazi izdati od strane relevantnih organa o ispunjenju svih ekoloških i vodenih uslova, pravu na korišćenje zemljišta, Građevinsku dozvolu izdatu od strane opštine i drugi zakonski uslovi povezani sa prirodom projekta u skladu sa važećim zakonodavstvom.

- Odbor RUE-a je dana 27. Februara 2017 godine izdao Odluku o KONAČNOM odobrenju V_891_2017 društvu NPN "Renelual Tahiri" D.O.O., o izgradnji novih proizvodnih kapaciteta, za proizvodnju električne energije iz Hidroelektrane HV Orčuša, KZ Orčuša, sa instaliranim kapacitetom od 4 MW, opština Dragaš.
- RUE je dana 27.02.2019. godine od društva NPN "Renelual Tahiri" D.O.O. primio zahtev za produženje roka važenja Odluke o KONAČNOM odobrenju V_891_2017 od 27. Februara 2017. godine za produženje izgradnje novih proizvodnih kapaciteta iz Hidroelektrane HE Orčuša, KZ Orčuša, sa instaliranim kapacitetom od 4 MW, **za još jednu (1) godinu, odnosno do 27. Februara 20120. godine za završetak projekta.**
- Društvo NPN "Renelual Tahiri" D.O.O. u svom zahtevu je naglasilo da su u završnoj fazi investicija projekta HE Orčuša. Delo preuzimanja, dekanter, cevovod i kuća Elektrane (objekat za postrojenja) su izgrađeni i završeni, dakle u fizičkom pogledu projekat je završen.
- Društvo NPN "Renelual Tahiri" D.O.O. je takođe objasnilo da su radovi završeni u objektu za postrojenja, ugradnja bifurkacijske cevi, instalacija dve turbine, dve odvodne, dva glavna ventila, dva generatora, sistem za uzemljenje, kao i hidraulični sistem za svaku turbinu su postavljeni i montirani prema projektu i ovi radovi su sada završeni.
- Takođe su objasnili da električni deo kao što su transformatori, srednjenaponski distributeri i kontrolna komora sa scada sistemom montirani na svojim pozicijama prema projektu, postavljanje naponskih kablova i signalizacija su završene i testirane u skladu sa standardom merenja "EN 8001" i svi su uspešno prošli.
- Društvo NPN "Renelual Tahiri" D.O.O. je objasnilo da je postavljanje dalekovoda skoro dovršeno pri čemu su postavljeni kablovi dalekovoda dužine od osam (8) km, šahtovi su završeni i izgrađeni u skladu sa specifikacijama koje zahteva KEDS SH.A. , a kašnjenja su prouzrokovana zbog nepružanja uslova priključenja na TS 35/10 kV podstanice Dragaš, gde su sada ovi problemi već prevaziđeni i očekuje se da će se ovaj projekat uskoro puštati u fazi testiranja i u rad.
- Stoga, na osnovu svega navedenog, NPN "Renelual Tahiri" D.O.O., je zatražio od Odbora RUE-a da im odobrava produženje roka važenja KONAČNOG odobrenja V_891_2017 od 27. februara 2017. godine za finalizaciju ove hidroelektrane za još jednu (1) godinu.



- *Odbor RUE-a, nakon analize zahteva društva NPN "Renelual Tahiri" D.O.O i priloženih dokaza za produženje roka važenja Konačnog odobrenja, za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne iz Hidroelektrane HE Orčuša, KZ Orčuša, sa instaliranim kapacitetom od 4 MW, opština Dragaš, procenio ih i odlučio da je obrazloženje zahteva aplikanta osnovano i na osnovu spisa predmeta, u kojima su predstavljene činjenice da će u ovom periodu projekat biti finaliziran, odlučio je da se odobrava produženje važenja Konačnog odobrenja V_891_2017 od 27. februara 2017. godine za dodatni zakonski rok, na osnovu zakonskih odredbi navedenih u uvodu ove odluke.*
- II. Odluka o izdavanju Konačnog odobrenja V_891_2017 od 27. februara 2017. godine važi do **27. Februara 2020.** godine, prema izreci pod tačkom I., ove odluke, i ukoliko se ne završi izgradnja novih postrojenja proizvodnje iz vode, ili ukoliko se ne postupi u skladu sa važećim zakonodavstvom, odluka će biti ukinuta.
- III. Odluka se donosi i objavljuje na službenim jezicima Republike Kosovo.
- IV. Odluka stupa na snagu na dan usvajanja od strane Odbora i objaviće se na elektronskoj službenoj stranici RUE-a

Pravna pouka: Strana nezadovoljna ovom Odlukom može pokrenuti upravni spor u nadležnom sudu, u roku od trideset (30) dana od dana prijema odluke ili od dana njenog objavljivanja na internet stranici RUE-a, bilo koja da se desi zadnja.

Odbor RUE-a:

Arsim Janova, v.d. predsedavajući

Besim Sejfijaj, član

Selman Hoti, član

Izet Rushiti, član

Odluku dostaviti:

- Stranci,
- Opštini Dragaš,
- Generalnom sekretaru MŽSPP-a, i
- Arhivi RUE-a