



Prishtinë, 28 mars 2019
Kodi i ZRRE-së: V_1124_2019

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji

Duke u bazuar në:

- Nenin 9 paragrafi 1 nënparagrafi 1.7, nenin 15 paragrafi 1 nënparagrafi 1.15, nenin 25, neni 26 paragrafi 1 nënparagrafi 1.2 dhe nenin 43 paragrafi 1 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë (Nr.05/L-084);
- Nenin 16 paragrafi 4 të Rregullës për Procedurën e Autorizimit për Ndërtimin e Kapaciteteve të reja;
- Vendimin për Lëshimin e Autorizimit V_890_2017 të datës 27 shkurt 2017 për shoqërinë "Hydro - Line" SH.P.K., për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, HC Albaniku 4, me kapacitet të instaluar prej 1.119 MW, në lokacionin ZK Selac dhe Vidishiq, komuna e Mitrovicës; dhe
- Kërkesën për shtyrjen e afatit të vlefshmërisë të Autorizimit V_890_2017 të datës 27 shkurt 2017, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, HC Albaniku 4, kapacitet të instaluar prej 1.119 MW, në lokacionin ZK Selac dhe Vidishiq, komuna e Mitrovicës, të datës 28.02.2019 të shoqërisë "Hydro Line" SH.P.K., me adresë "Mbretëresha Teutë", p.n. -Mitrovicë, Republika e Kosovës,

në seancën e mbajtur me datë 28 mars 2019 nxori këtë:

V E N D I M

- I. **APROVOHET** kërkesa e shoqërisë "Hydro Line" SH.P.K. dhe **SHTYHET** afati i vlefshmërisë së Autorizimit V_890_2017 të datës 27 shkurt 2017, për vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, HC Albaniku 4, kapacitet të instaluar prej 1.119 MW, në lokacionin ZK Selac dhe Vidishiq, komuna e Mitrovicës, edhe për një (1) vit, gjegjësisht deri me **27 shkurt 2020 për ndërtimin e Hidrocentralit**.

A r s y e t i m

- o ZRRE me datë 03.05.2013 nga ndërmarrja "Hydro - Line" SH.P.K., ka pranuar kërkesën/aplikacionin për ndërtim të kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga uji, në Lumin Bistrica, HC Albaniku 4, në lokacionin ZK Selac dhe Vidishiq, komuna e Mitrovicës.
- o Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji, pas analizimit të dëshmimeve të prezantuara nga shoqëria Hydro Line" SH.P.K., ka vendosur se ky aplikacion ka dëshmuar përshtatshmërinë për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga Uji, dhe ka lëshuar Vendimin mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_539_2013 me datë 28 qershor 2013, dhe ka



udhëzuar aplikuesin që ti plotësoj kërkesat tjera ligjore që kërkohen me legjislacionin në fuqi në Kosovë.

- Vendim mbi njoftimin për autorizimin preliminar, nuk ka nënkuptuar edhe lëshimin e Autorizimit Final për Ndërtim, përderisa nuk plotësohen kërkesat e përcaktuara me Rregullën e Procedurës së autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja.
- ZRRE me datë 26.05.2015 nga shoqëria "Hydro - Line" SH.P.K., ka pranuar kërkesën për vazhdimin e afatit të vlefshmërisë së vendimit V_539_2013 mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, në Lumin Bistrica, Hidrocentrali HC Albaniku 4 Lokacioni ZK "Selac dhe Vidishiq", komuna e Mitrovicës, për kompletimin e aplikacionit për marrjen e Autorizimit Final.
- Bordi i ZRRE-së, pas vlerësimit të kërkesës dhe dëshmimeve relevante me datë 15.06.2015 ka aprovuar kërkesën me Vendimin V_736_2015 për shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_539_2013 dt. 28 qershor 2013, edhe për 6 (gjashtë) muaj, gjegjësisht deri me 28 dhjetor 2015, në mënyrë që brenda kësaj periudhe të kompletohet aplikacioni për marrjen e Autorizimit Final.
- ZRRE me datë 22.12.2015 nga shoqëria "Hydro - Line" SH.P.K., ka pranuar kërkesën për shndërrimin e Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar në Autorizimin Final për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Uji, për HC Albaniku 4, kapacitet të instaluar prej 1.119 MW, në lokacionin ZK Selac dhe Vidishiq, komuna e Mitrovicës, duke i bashkangjitur dëshmitë e lëshuara nga autoritetet relevante për përmbushjen e të gjitha kërkesave mjedisore, të drejtën mbi shfrytëzimin e tokës, të drejtat mbi shfrytëzimin e ujit, Lejen ndërtimore dhe kërkesat e tjera ligjore që lidhen me natyrën e projektit sipas legjislacionit në fuqi.
- Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji, me datë 27 shkurt 2017 pas shqyrtimit dhe analizimit të dokumentacionit, ka vendosur që shoqërisë "Hydro Line" SH.P.K., ti lëshohet Autorizimi Final V_890_2017 për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese, për prodhimin e energjisë elektrike nga Uji, për HC Albaniku 4, kapacitet të instaluar prej 1.119 MW, në lokacionin ZK Selac dhe Vidishiq, komuna e Mitrovicës.
- ZRRE me datë 28.02.2019 nga shoqëria "Hydro Line" SH.P.K., ka pranuar kërkesën për vazhdimin e afatit të vlefshmërisë të Vendimit për Autorizimin Final V_890_2017 të datës 27 shkurt 2017, për HC Albaniku 4, kapacitet të instaluar prej 1.119 MW, në lokacionin ZK Selac dhe Vidishiq, komuna e Mitrovicës, **për kompletimin e ndërtimit edhe për një (1) vit, gjegjësisht deri me 27 shkurt 2020.**
- *Shoqëria "Hydro Line" SH.P.K., ka parashtruar kërkesën për shtyrje të afatit të vlefshmërisë së vendimit për Autorizim, dhe në kërkesën e saj ka sqaruar se: pas pranimi të vendimit për lëshimin e autorizimit nga Bordi i ZRRE-së, kenë filluar me përgatitjet teknike për të filluar me hapjen e rrugës dhe trases nëpër të cilën do të vendoset tubacioni duke filluar nga vepra e marrjes e deri te ndërtesa e Hidrocentralit HC Albaniku 4, janë bërë në mënyrë të vazhdueshme matjet e nevojshme gjeodezike nga ekspertët e fushës, është përgatitur bazamenti i vendosjes së veprës së marrjes dhe janë bërë të gjitha matjet e ndërtesës së hidrocentralit dhe vendosjes së turbinave sipas specifikave teknike të kërkuara nga ana e prodhuesit të turbinave.*




- Shoqëria “Hydro Line” sh.p.k., në kërkesën e saj ka theksuar se në bazë të dinamikës së punimeve dhe kushteve atmosferike të mund të i realizojnë të gjitha projektet brenda afateve ligjore të shtyrjes dhe njëkohësisht të sigurojnë prodhim të energjisë elektrike nga ky hidrocentral s’bashku me HC Albaniku 3 dhe 2, të cilët janë finalizuar dhe HC Albaniku 1 i cili është ë fazën e ndërtimit.
 - Shoqëria Hydro Line SH.P.K., ka theksuar se arsyeja e kërkesës për shtyrje të vlefshmërisë së autorizimit për Hidrocentralin HC Albaniku 4, është përkundër përpjekjeve të vazhdueshme nga ana e tyre në përfundimin e realizimit të] këtij projekti me interes të veçantë, nuk kanë arritur ta përfundojnë brenda afati të caktuar nga Bordi i ZRRE-së, për shkak të pengesave që kanë hasur në terren, duke përfshirë vështirësitë teknike në hapjen e trasesë gjithashtu një fakt të rëndësishëm e ka pasur edhe sigurimi i mjeteve financiare për realizimin e këtij projekti dhe projekteve tjera që është duke i realizuar kompania Hydro –Line sh.p.k., dhe duke marr parasysh se këto projekte janë të sistemit kaskad, është dashtë të veprohet e kujdes të madh dhe të eliminohen të gjitha pengesat teknike, të cilat i kanë hasur gjatë realizimit të projekteve paraprake të cilat tani më të finalizuara dhe në operim komercial
 - Gjithashtu vlen të theksohet edhe njëherë se në vazhden e realizmit të këtij projekti për të cilën shpresojmë ta përfundojmë brenda këtij afati të kërkuar nga ana jonë, sipas dinamikës së punimeve priten të finalizohen edhe projekti HC Albaniku 2 dhe 1. Këto projekte kanë ndikuar në ngadalësimin e realizmit të punimeve si dhe paraqitjes së kërkesës për shtyrjen e afatit ligjor të vlefshmërisë së autorizimit edhe për një vit.
 - Andaj, duke pasur parasysh të gjitha ato që i paraqitëm më lartë, kërkojnë nga Bordin e ZRRE-së, që bazuar në dispozitat ligjore të nenit 16 paragrafi 4 të Rregullës së Autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese në fuqi në datën e lëshimit të Autorizimit V_890_2017, të datës 27 shkurt 2017, për ndërtimin e hidrocentralit HC Albaniku 4. me kapacitet të instaluar prej 1.119 MW, si projekt i rëndësishëm për prodhimin e energjisë nga Burime e Rinovueshme, të aprovet kërkesa për lejimin e shtyrjes së afatit të vlefshmërisë së Autorizimit për ndërtimin e hidrocentralit HC Albaniku 4. **edhe për një vit**, pasi që mos-përfundimi i realizimit të këtij projekti ka ardhur nga faktorët e ndryshëm teknik.
 - Bordi i ZRRE-së, pas analizimit të kërkesës të shoqërisë “Hydro Line” SH.P.K., dhe dëshmime të bashkangjitura për shtyrje të afatit të vlefshmërisë të Autorizimit Final, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, për HC Albaniku 4, kapacitet të instaluar prej 1.119 MW, në lokacionin ZK Selac dhe Vidishiq, komuna e Mitrovicës, ka vlerësuar ato dhe ka konsideruar se për shkak të arsyeshmërisë së bazuar dhe të kompleksitetit të ndërtimit të Hidrocentraleve, dhe duke u mbështetur në shkresat e lëndës, ka vendosur që të lejohet shtyrja e afatit të vlefshmërisë së Autorizimit Final V_890_2017 i datës 27 shkurt 2017, edhe për një afat shtesë ligjor, duke u mbështetur në dispozitat ligjore të cekura në hyrje të këtij vendimi.
- II. Vendimi për Lëshimin e Autorizim V_890_2016 i datës 27 shkurt 2017, do të vlen deri me datë **27 shkurt 2020**, pas skadimit të afatit të përcaktuar në dispozitivin nën pikën I., të këtij vendimi, në rast se pala nuk arrin të përfundoj ndërtimin e stabilimenteve të reja gjeneruese nga Uji, apo nuk vepron në pajtim me legjislacionin në fuqi, vendimi do të shfuqizohet.
- III. Vendimi nxirret dhe publikohet në gjuhët zyrtare në Republikën e Kosovës.




IV. Vendimi hyn në fuqi në datën e miratimit nga Bordi, dhe do të publikohet në faqen elektronike zyrtare të ZRRE-së.

Këshillë juridike: Pala e pakënaqur me këtë Vendim mund të inicioj konflikt administrativ në Gjykatën Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit ose data e publikimit të tij në faqen elektronike të ZRRE-së, cilado që ndodh e fundit.

Bordi i ZRRE-së:


Arsim Janova, u.d. kryesues


Besim Sejfiqaj, anëtar


Selman Hoti, anëtar


Izet Rushiti, anëtar

Vendimi iu dërgohet:

- Palës,
- Komunës së Mitrovicës,
- Sekretarit të Përgjithshëm të MMPH-së,dhe
- Arkivit të ZRRE-së.