



Priština, 27. novembar 2019.

Kod RUE-a: V_1195_2019

Odbor Regulatornog ureda za energiju

Na osnovu:

- Člana 9. stav 1. tačka 1.7, člana 15. stav 1. tačka 1.15, člana 25., člana 26. stav 1. tačka 1.2 i člana 43. stav 1. Zakona o energetsom regulatoru (br. 05 / L-084);
- Člana 16. stav 4. i 5. Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta;
- Odluke o izdavanju konačnog odobrenja V_980_2018 od 13. juna 2018, izdatoj kompaniji "SOWI KOSOVO" DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vetra, na lokaciju „Wind Park- SELAC 3“, sa instaliranim kapacitetom od 34,5 MW, KZ Kačandol i Bajgora, opština Mitrovica i
- Zahteva za produženje roka važnosti Konačnog odobrenja V_980_2018 od 13. juna 2018, modifikovan Odlukom V_1164_2019 od 10. jula 2019. godine za izgradnju novih kapaciteta proizvodnje od strane vetro turbina (Wind Park –SELAC 1) sa instaliranim kapacitetom od 34,47 MW, KZ Kačandol i Bajgora, opština Mitrovica od 3. 6.2019. godine, kompanije "SOWI KOSOVO" DOO, sa adresom: ulica "Mujo Ulqinaku" br. 12, 10000 Priština, Republika Kosovo;

na sednici održanoj 27. novembra 2019. godine, doneo sledeću:

ODLUKU

- I. **USVAJA SE** zahtev kompanije „SOWI KOSOVO“ D.O.O., i **PRODUŽUJE SE** rok važenja **ODLUKE O KONAČNOM ODOBRENJU** V_980_2018 od 13. juna 2018., modifikovan Odlukom V_1164_2019 od 10. jula 2019. godine za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta od vetro turbina (Wind Park – SELAC 1) instaliranog kapaciteta od 34.47 MW KZ Kačandol i Bajgora, opština Mitrovica, još na 2 (dve) godine, odnosno do **13. juna 2022. godine za završetak projekta.**

Obrazloženje

- RUE je dana 14.07.2013. godine od kompanije „SOWI KOSOVO“ D.O.O, primio zahtev za dobijanje odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vetra, sa instaliranim kapacitetom od 35 MW, na lokaciji „Wind Park- SELAC 1“, opština Mitrovica, Republika Kosovo
- RUE je nakon utvrđivanja da je podnosilac zahteva dokazao svoju usklađenost za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta iz vetra, dana 25. novembra 2016. godine, je izdao Odluku o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_865_2016, i uputio podnosioca zahteva da ispuni ostale zakonske uslove koji se zahtevaju važećim zakonodavstvom u Republici Kosovo.



- RUE je dana 6.11.2017. godine primio od kompanije "SOWI KOSOVO" D.O.O zahtev za produženje važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_865_2016 od 25. novembra 2016. za još jedan dodatni zakonski rok, kako bi kompletirala zahtev za dobijanje konačnog odobrenja.
- RUE je 29. marta 2018. godine izdao odluku br. V_945_2018 o produženju roka važenja Odluke o obaveštenju za prethodno odobrenje V_865_2016 od 25. novembra 2016. godine, za još 6 (šest) meseci, odnosno do 25. maja 2018. godine.
- RUE je dana 25.05.2018. godine od kompanije "SOWI KOSOVO" D.O.O, primio zahtev za pretvaranje Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju u KONAČNO odobrenje za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vetra na lokaciji "Wind Park- SELAC 1", sa instaliranim kapacitetom od 34,5 MW opština Mitrovica, uz priložene dokaze izdate od nadležnih organa za ispunjavanje svih ekoloških uslova, pravo na korišćenje zemljišta, građevinsku dozvolu izdatu od MŽSPP-a kao i druge zakonske zahteve koji se nadovezuju sa prirodom projekta prema važećem zakonodavstvu.
- RUE je 13. juna 2018. godine izdao Odluku o konačnom odobrenju V_980_2018 kompaniji "SOWI KOSOVO" DOO za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vetroelektrane na lokaciji „Wind Park- SELAC 1“ sa instaliranim kapacitetom od 34,5 MW, ZK Kačandol i Bajgora, opština Mitrovica.
- RUE je 3. juna 2019. godine od kompanije "SOWI KOSOVO" D.O.O primio zahtev za modifikaciju konačnog odobrenja za modifikaciju vetroelektrane sa 10 turbina koliko ih je bilo odobreno na 9 turbine i instaliranim kapacitetom od 34,47 MW KZ Kačandol i Bajgora, opština Mitrovica.
- RUE je 10. jula 2019. godine izdao Odluku o modifikaciji konačnog odobrenja V_1164_2019 kojom je usvojio zahtev kompanije "SOWI KOSOVO" D.O.O. za modifikaciju konačnog ovlašćenja V_980_2018 od 13. juna 2018., od 10 (deset) vetrenih turbina koliko je na početku bilo odobreno na 9 (devet) vetrenih turbina i instalirani kapacitet od 34.47 MW KZ Kačandol i Bajgora, opština Mitrovica.
- RUE je 30. septembra 2019. godine od kompanije "SOWI KOSOVO" D.O.O., primio zahtev za produženje roka važenja Odluke o konačnom odobrenju V_980_2018 od 13. Juna 2018., modifikovan Odlukom V_1164_2019 za projekat Wind Park – SELAC 1, sa instaliranim kapacitetom od 34.47 MW KZ Kačandol i Bajgora, opština Mitrovica za **završetak projekta još za 2 (dve) godine, odnosno do 13. juna 2022.**
- *Kompanija "SOWI KOSOVO" D.O.O., u svom zahtevu je objasnila: uprkos poteškoćama tokom ovog vremena postignut je vidljiv napredak u realizaciji radova na izgradnji vetroparka. Razlog traženja produženja roka važenja odobrenja za izgradnju vetroparka je da uprkos stalnim naporima za završetak realizacije ovog projekta od interesa on se nije mogao realizovati u početnom roku koji je odredio Odbor RUE zbog barijera, tehničkih poteškoća na lokaciji i činjenice da je bilo poteškoća i kašnjenja u obezbeđivanju finansijskih sredstava za realizaciju projekta.*
- *Projekat SOWI KOSOVO D.O.O. je proizvodni projekat u velikoj meri na specifičnoj i teškoj lokaciji (uključujući planinski teren, 1500 m nadmorske visine, težak pristup, teške klimatske*



uslove itd.), izgradnjom mrežne linije na velikoj udaljenosti i klimatskim ograničenjima u periodima kada možemo raditi na izgradnji (samo nekoliko meseci tokom leta i u jednom delu proleća i jeseni). Štaviše, složenost različitih zahteva različitih dozvola (prava na zemljište, zaštita životne sredine, mnogim građevinskim dozvolama) i postupkom eksproprijacije za linije povezivanja na mrežu značajno su uticali na vreme potrebno za potpuni završetak razvoja projekta SELAC 1.

- Takođe, uzimajući u obzir i zahtev proizvođača turbina, morali smo da započnemo proces modifikacije konačnog odobrenja, zbog čega smo morali da prođemo kroz dugotrajan proces do dobijanja odluke o promeni građevinske dozvole od MŽSPP, i samo nakon ovog procesa na kraju smo postigli da dobijemo odobrenje od Odbora RUE kada je 10. jula 2019. godine dozvoljena modifikacija konačnog odobrenja za instalirani kapacitet odlukom V_1164_2019.
- Oni su takođe objasnili i uzimajući u obzir razgovore RUE sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), već su obavestili da je kompanija SOWI KOSOVO D.O.O. potpisala Ugovor o kupovini električne energije (MBE) sa KOSTT-om, gde je potpisivanjem MBE-a, koji je EBRD već prihvatio, ostalo samo nekoliko koraka pre nego što može da se zaključi prvi finansijski sporazum na Kosovu, koji je zagarantovan samo sa MBE za finansiranje projekta. Finansiranje projekata putem zajma EBRD-a je u završnoj fazi odobrenja od strane upravnih organa EBRD-a.
- Oni su takođe objasnili da su se sada kvalifikovali statusom strateškog investitora, a tokom apliciranja za strateške investicije, RUE je obavestio Komisiju za strateška ulaganja koja su osnovana od Vlade Kosova, Kompanije SOWI i EBRD, da je nije bilo slučaja odbijanja RUE da produži zakonske rokove utvrđene Pravilnikom o postupku davanja odobrenja, a glavni razlog ovog zahteva je taj što je sada, pre završnog pregleda EBRD-a o finansiranju kredita koji se očekuje da bude završen u decembru ove godine (2019.), da se pokuša produženje tog konačnog odobrenja još za dve (2) godine do 13. juna 2022. godine, jer je prihvatanje ovog odlaganja preduslov za finansiranje, jer predviđa da regulatorna odobrenja prihvate vremenski okvir za sprovođenje projekta.
- Stoga, na osnovu svega gore navedenog, traži se od Odbora RUE, oslanjajući se na zakonske odredbe člana 16. stav 4. (za mogućnost produženja za period od godinu dana) kao i stav 5 (za mogućnost produženja za dodatni period od godinu dana) Pravila o proceduri odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, odobriti zahtev za produženje roka važenja Odluke o konačnom odobrenju V_980_2018 od 13. juna 2018. godine za nastavak izgradnje još za dve (2) godine, kako bi se završio ovaj važan projekat za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Prema dinamičnom planu projekta, očekuje se da svi radovi budu završeni do 13. juna 2022. godine.
- Odbor RUE, nakon procene zahteva, kompanije „SOWI KOSOVO“ D.O.O. i priloženih dokaza, za produženje konačnog odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta od strane Era Wind Park - SELAC 1, sa instaliranim kapacitetom od 34,47 MW , ocenio ih je i ustanovio da je zahtev osnovan, uzimajući u obzir i zahtev EBRD-a, da je produženje konačnog roka za odobrenje preduslov za finansiranje projekata, a takođe imajući u vidu da je izgradnja ovih kapaciteta veoma teška zbog terena, klimatskih uslova i složenosti ovih projekata, na osnovu zakonskih odredbi navedenih u uvodnom delu ove odluke, odlučeno je kao u izreci ove odluke.



II. Odluka se izdaje na službenim jezicima Republike Kosovo

III. Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Odbora Regulatora i biće objavljena na zvaničnoj elektronskoj stranici RUE.

Pravna pouka: Stranka nezadovoljna ovom Odlukom može pokrenuti upravni spor u nadležnom sudu u roku od trideset (30) dana od dana prijema Odluke ili datuma objavljivanja Odluke na internet stranici RUE-a, koje god da se dogodi poslednje.

Odbor Regulatora:

Arsim Janova, v.d.
predsedavajućeg

Besim Sejfijaj, Član

Selman Hoti, Član

Izet Rushiti, Član

Odluka se dostavlja:

- Stranci,
- Opštini Mitrovica
- Sekretaru MŽSPP-a, i
- Arhivi RUE.