



Priština, 27. novembar 2019.

Kod RUE-a: V_1196_2019

Odbor Regulatornog ureda za energiju

Na osnovu:

- člana 9. stav 1. tačka 1.7, člana 15. stav 1. tačka 1.15, člana 25. člana 26. stav 1. tačka 1.2. i člana 43. stav 1. Zakona o energetsom regulatoru (br. 05/L-184);
- člana 16. stav 4. i 5. Pravila o postupku odobrenja za izgradnju novih kapaciteta;
- Odluke o izdavanju konačnog odobrenja V_982_2018 od 13. juna 2018, izdata kompaniji "SOWI KOSOVO" DOO, za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vetra, na lokaciju „Wind Park- SELAC 2“, sa instaliranim kapacitetom od 34,5 MW, KZ Kačandol i Bajgora, opština Mitrovica i; V_982_2018
- Zahteva za produženja roka važenja Konačnog odobrenja V_981_2018 od 13. juna 2018. godine modifikovana odlukom V_1165_2019 od 10. jula 2019. godine za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta od vetro turbina (Wind Park –SELAC 2) sa instaliranim kapacitetom od 34.47 MW KZ Kačandol i Bajgora, opština Mitrovica, od 30.09.2019. godine kompanije “SOWI KOSOVO” DOO, sa adresom: ulica “Mujo Ulqinaku” br. 12 Priština, Republika Kosovo,

na sednici održanoj 27. novembra 2019. godine, doneo sledeću:

ODLUKU

- I. **ODOBRAVA SE** zahtev kompanije “SOWI KOSOVO” DOO i **PRODUŽAVA SE rok važenja ODLUKE O KONAČNOM ODOBRENJU** V_981_2018 od 13. juna 2018. godine, **modifikovana Odlukom** V_1165_2019 od 10. jula 2019. godine za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta od vetro turbina (Wind Park –SELAC 2) sa instaliranim kapacitetom od 34.47 MW KZ Kačandol i Bajgora, opština Mitrovica, za još 2 (dve) godine, odnosno **do 13 . juna 2022. godine za završetak projekta.**

Obrazloženje

- RUE je dana 14.7.2013. godine od kompanije „SOWI KOSOVO“ DOO, primio zahtev za dobijanje odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vetra, sa instaliranim kapacitetom od 35 MW, na lokaciji „Wind Park- SELAC 2“, opština Mitrovica, Republika Kosovo.
- RUE je nakon utvrđivanja da je podnosilac zahteva dokazao svoju podobnost za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta iz vetra, dana 25. novembra 2016. godine, je izdao Odluku o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_866_2016, i uputio podnosioca zahteva da ispuni ostale zakonske uslove koji se zahtevaju važećim zakonodavstvom u Republici Kosovo.



- RUE je dana 6.11.2017. godine primio od kompanije "SOWI KOSOVO" DOO zahtev za produženje važenja Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju V_866_2016 od 25. novembra 2016. godine za još jedan dodatni zakonski rok, kako bi kompletirala zahtev za dobijanje konačnog odobrenja
- RUE je 29. marta 2018. godine izdao odluku br. V_941_2018 o produženju roka važenja Odluke o obaveštenju za preliminarno odobrenje V_866_2016 od 25. novembra 2016. godine, za još 6 (šest) meseci, odnosno do 25. maja 2018. godine
- RUE je dana 25.05.2018. godine od kompanije "SOWI KOSOVO" DOO, primio zahtev za pretvaranje Odluke o obaveštenju o preliminarnom odobrenju u KONAČNO odobrenje za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vetra na lokaciji "Wind Park- SELAC 2", sa instaliranim kapacitetom od 34,5 MW opština Mitrovica, uz priložene dokaze izdate od nadležnih organa za ispunjavanje svih ekoloških uslova, pravo na korišćenje zemljišta, građevinsku dozvolu izdatu od strane MŽSPP-a kao i druge zakonske zahteve koji su povezani sa prirodom projekta prema važećim zakonodavstvom.
- RUE je 13. juna 2018. godine izdao Odluku o konačnom odobrenju V_981_2018 kompaniji "SOWI KOSOVO" DOO za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz vetro turbine na lokaciji „Wind Park- SELAC 2“ sa instaliranim kapacitetom od 34,5 MW, KZ Kačandol i Bajgora, opština Mitrovica.
- RUE je 3. juna 2019. godine od kompanije "SOWI KOSOVO" DOO primio zahtev za modifikaciju konačnog odobrenja za modifikaciju vetro turbina sa 10 turbina koliko ih je bilo odobreno na 9 turbine i instaliranim kapacitetom od 34,47 MW KZ Kačandol i Bajgora, opština Mitrovica
- RUE je 10. jula 2019. godine izdao odluku o modifikaciji konačnog odobrenja V_1165_2019 kojom je odobrio zahtev kompanije "SOWI KOSOVO" DOO, za konačnu modifikaciju V_981_2018 od 13. juna 2018. godine, sa 10 (deset) vetro turbina koliko je bilo u početku odobreno na 9 (devet) vetro turbine sa instaliranim kapacitetom od 34.47 MW KZ Kačandol i Bajgora, opština Mitrovica.
- RUE je 30. septembra 2019. godine od kompanije "SOWI KOSOVO" DOO dobio zahtev za produženje roka važenja Odluke o konačnom odobrenju V_981_2018 od 13. juna 2018. godine, modifikovane odlukom V_1165_2019 za projekat Wind Park – SELAC 2, sa instaliranim kapacitetom od 34.47 MW KZ Kačandol i Bajgora, opština Mitrovica, **za završetak projekta za još 2 (dve) godine odnosno do 13. juna 2022. godine.**
- *Kompanija "SOWI KOSOVO" DOO, u svom zahtevu je objasnila da: uprkos poteškoćama tokom ovog vremena, učinjen je značajan napredak na ostvarivanju radova na izgradnji vetroparka. Razlog zahteva za produženje važenja odobrenja za izgradnju vetroparka je da uprkos stalnim naporima za završetak realizacije ovog projekta od interesa, nije se mogao realizovati u ovom početnom roku određenom od strane Odbora RUE-a, zbog prepreka, tehničkih poteškoća i lokacije i činjenice da je bilo poteškoća i kašnjenja u obezbeđivanju finansijskih sredstava za realizaciju projekta.*
- *Projekat SOWI KOSOVO DOO, je veliki proizvodni projekat na specifičnoj i teškoj lokaciji (uključujući planinski teren, 1500 m nadmorske visine, težak pristup, teški klimatski uslovi itd.), sa linijom mreže velike daljine koja se treba izgraditi i vremenskim restrikcijama u periodima*



kada se može raditi na izgradnji (samo nekoliko meseci tokom leta i dela proleća i jeseni). Štaviše, složenost zahteva različitih odobrenja (za pravo na zemljište, zaštitu životne sredine, više građevinskih dozvola) i postupak eksproprijacije za vodove uključena na mreži značajno su uticali na vreme potrebno za potpuni završetak projekta SELAC 2.

- *Uzimajući u obzir i zahtev proizvođača turbina, morali smo da započnemo proces modifikacije konačnog odobrenja, gde se ponovo moralo proći kroz dugačak proces dok MŽSPP ne donese odluku o izmeni građevinske dozvole i tek nakon ovog procesa konačno su mogli dobiti odobrenje Odbora RUE-a, gde je 10. jula 2019. godine odobrena modifikacija Konačnog odobrenja za instalirani kapacitet odlukom V_1165_2019.*
 - *Takođe su objasnili i uzimajući u obzir razgovore RUE-a sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), već su obavestili da je kompanija SOWI KOSOVO DOO potpisala Sporazum o kupovini električne energije (SKEE) sa KOSTT-om, gde je sa potpisivanjem SKEE, koji je EBRD već prihvatio, ostalo samo nekoliko koraka pre nego što mogu da zaključe prvi finansijski sporazum na Kosovu, koji je zagarantovan samo sa SKEE-om za finansiranje projekta. Finansiranje projekata putem zajma EBRD-a je u završnoj fazi odobrenja od strane upravnih organa EBRD-a.*
 - *Takođe su objasnili da su kvalifikovani i statusom Strateškog investitora, a tokom procesa apliciranja za strateške investicije, RUE je obavestio Komisiju za strateške investicije koju je osnovala Vlada Kosova, kompaniju SOWI i EBRD, da nije bilo slučaja odbijanja RUE-a da produži zakonske rokove utvrđene Pravilom o postupku izdavanja odobrenja, a glavni razlog ovog zahteva je taj što je sada, pre završnog pregleda EBRD-a o finansiranju kredita, očekuje se da će se završiti u decembru ove godine (2019.), da se pokuša produženje ovog roka odobrenja za dve (2) godine do 13. juna 2022. godine, jer je prihvatanje ovog produženja preduslov za finansiranje, jer obezbeđuje da regulatorna odobrenja prihvataju vremenski rok realizacije projekta.*
 - *Stoga, na osnovu gore pomenutog, zahtevamo od Odbora RUE-a, da na osnovu zakonske odredbe člana 16. stav 4. (za mogućnost produženja za godinu dana) kao i stava 5 (za mogućnost produženja za dodatni period od godinu dana) Pravila o postupku izdavanja odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta da odobri zahtev za produženje važenja Odluke o konačnom odobrenju V_981_2018 od 13. juna 2018. godine za nastavak izgradnje za još dve (2) godine, kako bi se završili ovaj važan projekat proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Prema dinamičnom planu projekta, očekuje se da svi radovi budu završeni do 13. juna 2022. godine.*
 - *Odbor RUE-a, nakon razmatranja zahteva kompanije "SOWI KOSOVO" DOO i priloženih dokaza, za produženje konačnog odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta iz vetra Wind Park – SELAC 2, sa instaliranim kapacitetom od 34.47 MW, nakon njihove procene, utvrdio je da je zahtev zasnovan, ceneći i zahtev EBRD-a, da je produženje roka konačnog odobrenja preduslov za finansiranje projekta, i takođe imajući u obzir da je izgradnja ovih kapaciteta prilično teška zbog terena, klimatskih uslova i složenosti ovih projekata, na osnovu zakonskih odredbi pomenutih u uvodu ove odluke, odlučio kao u izreci ove odluke.*
- II.** Odluka se izdaje i objavljuje na službenim jezicima Republike Kosovo.
- III.** Odluka stupa na snagu na dan usvajanja od strane Odbora RUE-a i biće objavljena na zvaničnoj elektronskoj stranici RUE-a.



Pravna pouka: Stranka nezadovoljna ovom Odlukom može pokrenuti upravni spor u nadležnom sudu u roku od trideset (30) dana od dana prijema Odluke ili datuma objavljivanja Odluke na internet stranici RUE-a, koje god da se dogodi poslednje.

Odbor RUE-a:

Arsim Janova, v.d.
predsedavajućeg

Besim Sejfijaj, član

Selman Hoti, član

Izet Rushiti, član

Odluka se dostavlja:

- Stranci,
- Opštini Mitrovica
- Sekretaru MŽSPP-a, i
- Arhivi RUE-a.